

会议纪要

编号: HRGF-JLHJ-015

工程名称: 湖南华容上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 李维军

会议地点	会议时间	会议时间	2017-07-11
参会人员	蒋忠、李维军、李昌明、张志华、蔡俊浩、徐从卡、王沛丰、吉亚军、钱存明、汪卫军、罗金龙、刘超		
会议主题: 质量、进度、安全			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 湖南天人: 组件已到货 1.4MW, 直流电缆已敷设完成 10 个区, 占总量 95%。箱逆变就位 7 套, 7 月 12 日开始制作高压电缆头, 7 月 13 日电缆头耐压试验, 人员资质和试验器具合格证会及时上报。1 条集电线路已进入升压站, 由于大坝封路, 混凝土无法进场, 剩余 A26、A27、A31 区箱逆变基础平台还未浇筑, 7 月 15 日工程节点可以完成。 南通通能: 已投运 1 条集电线路, 组件已安装 540 组, 7 月 13 日收尾, 支架安装随管桩跟进, 剩余 400 根桩, 面临断货问题, 桩机 3 台, 1 台工作, 2 台休整, 支架剩余 2 个区存量。7 月 15 日节点没问题, 一周后如无材料进场, 将面临停工的危险。 甘肃海霖: 现场施工材料短缺严重, 支架安装螺栓有问题, 施工困难。道路不通, 混凝土无法进场, 1-7 区箱逆变基础已支模完成, 无法浇筑。现场 2 台桩机, 已施工 1550 根桩, 剩余 800 根左右。 运维: 1. 电站抢 630 后, 遗留设备缺陷较多, 已提出设备缺陷消缺单, 至今消缺工作没有进展; 2. 影响安全和经济效益的缺陷必须立即确定责任人和整改完成时间: ①#2 主变 35KV 侧断路器不能合闸; ②现场带电设备隔离上锁, 钥匙全部交给运维管理; ③五防系统程序紊乱厂家尽快处理, 防止误操作, 以保证安全; ④#2 主变测控柜和后台报警, 要求厂家来站处理; ⑤以书面形式提交各电度表电流变比, 防止数据上报出错。 3. 三种人资格已下发, 运维对各施工单位严格按照两票执行, 未经许可, 不得开始工作。 4. 影响质监复验的缺陷项目公司应尽快落实, 如设备标示牌、挡鼠板等。			



南京海得:

支架已到货 35MW 左右, 后续随机发货, 7 月 12 日晶科组件进货 2 车, 后续共计 7MW 近期到货。晶科组件的电流档位不同, 安装时应注意区分, 不可混装。光伏区的方阵分区标识牌及时制作安装到位, 箱逆变器统一换锁, 钥匙全部交由运维保管, 操作时需运维人员开出工作票方可操作。场区放牛现象由海得项目部和村委沟通解决。

上海电力:

针对省调通知: 7 月 18 日-21 日对益阳 630 前并网的个光伏电站进行复验收, 对于不符合《首次并网必备条件确认方案》的光伏电站将会解列整改, 各相关单位做好迎检的准备工作。总包项目部应尽快落实整改。针对升压站缺陷统计, 要求总包通知华网、中伏施工队伍及时落实整改。

组件检测人员到场后总包应安排相关人员配合工作, 光伏场区带电设备统一上锁, 钥匙统一由运维管理。

要求施工单位及时提供电缆头耐压试验人员资质、检测设备的合格证, 经监理审核合格后方可进行试验工作。要求各施工单位针对 7 月 7 日监理例会所报的进度实施情况, 落实工程量的完成情况。

正衡监理:

安全: 天气燃热, 安全帽佩戴不到位; 打桩施工人员在管桩竖起时离桩太近, 有安全隐患; 要做好防暑降温工作, 自备桶水、风油精、藿香正气液等; 焊工需有专用手套、穿绝缘鞋, 焊枪前段线头裸露处需包扎好, 防止拖到水塘中发生事故; 场内拖拉机车速太快, 应限速行驶。光伏场区有放牛现象需及时协调解决; 施工人员班中不可饮酒; 场区临电配电箱还有未上锁现象, 现正值学生放假期间, 场区内非施工人员不得入内。管桩运输时有人货混装的现象。箱变带电后的安全措施要落实到位。以上问题, 希望总包单位及时作出有效的整改措施。

质量: 自拌混凝土所用的砂子、水泥等材料应取样送检; 箱逆变基础的模板安装、钢筋绑扎等均应报验; 高压电缆敷设应顺直, 不应交叉; 新施工人员进场, 应做好安全和技术交底, 双方签字确认。

进度: 7 月 14 日对节点进行检查, 进度须满足 7 月 7 日例会的要求。材料的运输及进场, 总包单位应与地方相关部门做好沟通协调, 以免影响施工。

其他: 总包及各相关单位, 对质监站复验应足够重视, 及时与各方沟通, 所需资料各单位各负其责。

主送单位	华容晶尧电力有限公司		
抄送单位	南京海得电力科技有限公司、南通通能工程建设有限公司、湖南天人安装建设有限公司、甘肃海霖电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.07.12

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



名称: 会议签到表

日期: 2017 年 7 月 11 日

[illegible]