

会议签到表

日期: 2017年8月4日

[illegible]

会 议 纪 要

工程名称：湖南华容上横州 20MWp、和平 20MWp 分布试农光互补光伏发电项目
 编号：HRGF-JLHJ-018 签发：李维军

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017-08-04
参会人员	蒋忠、李维军、王孝金、刘青、蔡俊浩、王沛丰、陈刚、吉亚军、钱存明、		
会议主题：质量、进度、安全			
上次会议问题落实情况：未落实			
本次会议内容： 施工单位重点汇报 8 月 15 日--9 月 15 日，施工安排。 湖南天人： 1、箱逆变基础平台浇筑完成，箱逆变就位 7 套，差 A26, A27, A31 未就位；高压电缆敷设完成，等待长缆人员来做电缆终端； 2、人员，组件安装 19 人，电气 10 人； 3、支架完成 1113 组，组件 264 组，光伏线就位；汇流箱安装完成 140 台； 4、接地完成 9 个半区。 南通通能： 1、明天进桩 5-6 车； 2、人员，安装 35 人，电气 8 人；其余人员撤场； 3、共 23 个区，共 18032 根，完成 13032 根；支架 2576 组，已完成 1776 组；组件完成 1054 组。 甘肃海林： 1、桩完成 7MW；支架 3.5MW；组件 2.5MW；桩头 4.4MW。 2、箱逆变：6 台； 3、汇流箱 24 台； 南京海得： 1、保持人员稳定；每天倒运桩 10 车； 2、各单位打桩在 8 月 15 日结束；各单位工程款已经支付； 3、每晚 7:00 在项目部会议室召开专题会议； 4、材料与刘超对接；箱变绝缘油采样； 5、A01-A07 施工注意空中 220KV 高压线。 项目公司： 1、支架、组件按上电规范要求执行； 2、现场安全按监理要求执行。 正衡监理：			



一、安全:

1. 正值炎暑, 施工单位需做好防暑降温工作。2. 管桩、组件转运期间, 还
需注意交通安全。3. 吊装作业, 吊机站位, 指挥人员需有资质证书, 安全员需
到场。4. 沉桩施工, 指挥人员需在安全范围外。5. 临时用电过路必须穿管保护,
防止损坏漏电发生危险, 开关箱的门及时闭锁, 电工作业 2 人以上。6. 严禁叉
车做人。7. 管桩倒运应绑扎牢固。8. 安全帽正确佩戴, 严禁赤膊、穿拖鞋。9.
无关人员严禁入内。10. 严禁在水里进行焊接作业。11. 严禁班中饮酒。

二、质量:

1、隐蔽工程及时报总包和监理验收, 未经验收私自隐蔽的, 后果自负;
2、高低压电缆, 接地扁钢保持安全距离;
3、电缆沟及时清理, 保证电缆的埋深, 填砂, 盖砖, 电缆标示桩按规范施工;
4、光伏区 PVC 管连接接头应抹胶水;
5、组件接地按设计要求施工; 施工工序应先内后外, 先深后浅;
6、升压站配电楼, 综合楼应设爬梯, 卫生间隔板尽快安装, 排水管应有存水弯。
7、消防穿线管明敷应选金属管, 且应涂刷防火涂料, 管与设备连接紧密。
8、综合办公楼内也应有监控摄像头。

三、进度:

1、施工人员不足, 高温天气, 有效工作时间短, 造成进度滞后严重, 制定计划
确保实现 8.15, 9.15 的总目标。
2、材料进场缓慢, 施工单位协调好管桩的到货时间, 总包单位协调好组件的进
场时间。
3、二期土地抓紧协调落实到位;
4、升压站消缺尽快安排落实;

四、其他:

1、资料需及时上报 (包括外线、升压站、光伏区);
2、桩基、支架、组件分区组织中间验
3、各区的分区标识多次提醒未落实。
4、监理下发的通知单及时回复;
5、会议纪要及时传达到各相关单位;

主送单位	华容晶尧电力有限公司		
抄送单位	南京海得电力科技有限公司、南通通能工程建设有限公司、 湖南天人安装建设有限公司、甘肃海霖电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.08.05

注: 会议纪要由监理单位起草, 经监理工程师签发后下发。

