

会议纪要

编号: HRGF-JLHJ-016

工程名称: 湖南华容上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 李维军

会议地点	会议时间	2017-07-14
参会人员	蒋忠、李维军、刘青、梁元平、马商发、王沛丰、吉亚军、钱存明	
会议主题：质量、进度、安全		
上次会议问题落实情况：		
本次会议内容： 南通通能： 现场施工人员 35 人，剩余 30 人休息，组件还未倒运到位。管桩迄今基本打完，共 23.7 个区，剩余 6.3 个区（200 根桩）未完成。支架已安装 1550 组，材料剩余 3 个区余量。组件已安装 600 组左右，电气施工随支架安装同步，继续充实组件容量，补缺。后续组件进货情况需总包单位提供可靠计划方案。 湖南天人： 现场施工人员 21 人，高压电缆头制作人员 7 月 16 日到场。现场组件已基本安装完，后续组件到场立即施工。 甘肃海霖： 现场施工人员 50 人，组件安装完成 10 组，支架安装完成 50 组，打桩完成 2511 根。材料进场缓慢，合同未签订。 南京海得： 7 月 15 日起，每天确保 180 箱组件到场，7 月 18 日前确保组件安装完成 8-10MW，县城仓库还有 288 箱赛拉弗组件，晶科组件还在陆续进场，共有 17MW。 上海电力： 一期场地内所有施工（不包括组件安装接线）8 月 15 日前完成，所有施工 9 月 15 日前完成。要求总包单位和分包单位针对 8.15 和 9.15 两个节点于 7 月 16 日前倒排出可靠的施工计划。 正衡监理： 1. 安全： ①现阶段气温较高，施工队伍需合理安排工作时间及饮食，防止中暑。 ②倒运组件和管桩、支架的车辆安全驾驶，限速行驶。 ③并网带电的设备，安全措施要落实到位。 2. 质量： ①组件按技术交底及规范运输安装。		



②组件安装需挂线安装、调整。

③桩头除锈防腐，打磨要到位，除锈结束尽快安排防腐施工。

④高压电缆、直流低压电缆、485 通讯电缆及光纤的敷设应满足设计要求。

⑤升压站的消缺整改，综合办公楼的收尾工作应尽快组织施工，排水问题总包单位要重视，应将雨水、处理后的污水就近排入附近沟渠。给水应按监理通知单的要求做打压试验，排水管道做通球及灌水试验。卫生间的卫生设备及隔断尽快组织施工，尽快投用。

3. 进度：

①材料进场，总包单位应组织协调好，尽快落实到场时间。

②施工单位依据材料进场计划合理安排人员设备组织施工。

③8. 15， 9. 15 的倒排计划及时上报。

主送单位	华容晶尧电力有限公司		
抄送单位	南京海得电力科技有限公司、南通通能工程建设有限公司、 湖南天人安装建设有限公司、甘肃海霖电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 07. 12

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期: 2017年 7月14日

[illegible]