

# 会议纪要

编号: HRGF-JLHJ-010

工程名称: 湖南华容上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 王孝金

|                                                                                                                                              |                                               |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|
| 会议地点                                                                                                                                         | 项目办公室                                         | 会议时间 | 2017-05-26 |
| 参会人员                                                                                                                                         | 蒋忠、蔡俊浩、汪卫军、李波、王孝金、王乐乐、庞和平、钱存明、耿嘉进、吉亚军、王沛丰、邹子扬 |      |            |
| 会议主题: 进度、协调                                                                                                                                  |                                               |      |            |
| 上次会议落实情况:                                                                                                                                    |                                               |      |            |
| 本次会议内容:                                                                                                                                      |                                               |      |            |
| 1、华网李波: 升压站已开始安装部分门窗玻璃, 土建队伍只剩余 8~10 人, 室外所有刀闸及其他设备已调试完。外线已架线 3 公里, 组塔 18 座, 因资金不足无法及时供货, 今日已停工。                                             |                                               |      |            |
| 2、南通通能吉亚军: 因资金问题, 目前一到货材料所剩不多, 剩余材料正在施工, 集电线路正在施工。下周以进桩为主, 先完成 10 个区的箱逆变基础平台, 组件进货马上开始施工。                                                    |                                               |      |            |
| 3、湖南天人王沛丰: 目前箱逆变基础已打桩 4 个区, 高压线下打桩 11 根, 支架安装 9 个区, 排水沟已开挖 230 米, 接地沟、电缆沟已开挖 1.5 个区。下周计划安装汇流箱 4 个区, 光伏电缆敷设完成 4 个区, 箱逆变基础平台浇筑, 电气工程师本月 30 号到。 |                                               |      |            |
| 4、南京海得蔡俊浩: 6.30 并网倒排施工计划明日报监理单位, 二期施工计划暂时不能确定。箱、逆变 6 月 5 日发货, 最迟 6 月 12 日进场, 在此之前, 所有箱逆变基础平台基础必须具备安装条件, 但现场目前人员严重不足。                         |                                               |      |            |
| 5、针对现场问题提出整改:                                                                                                                                |                                               |      |            |
| 光伏区: ①场区内施工人员严重不足需增加施工人员;                                                                                                                    |                                               |      |            |
| ②箱、逆变基础平台施工缓慢, 且桩基、支架材料到货滞后, 严重影响施工进度, 箱逆变基础平台完工具体时间及时上报;                                                                                    |                                               |      |            |
| ③逆变器 6 月 12 日进场, 630 计划无望。                                                                                                                   |                                               |      |            |
| 升压站: ①要求财务室必须安装防盗门, 窗户添加防盗栏杆;                                                                                                                |                                               |      |            |
| ②电线、阻燃管、保温材料、PVC 排水管、门窗性能试验等均需送检;                                                                                                            |                                               |      |            |
| ③配电楼、检测楼屋面防水完成后必须做淋水试验;                                                                                                                      |                                               |      |            |
| ④卫生间内的碎石垃圾及时清理干净, 回填细沙, 防止碎石损坏排水管, 排水管做灌水试验, 后期给水管必须做压力试验;                                                                                   |                                               |      |            |
| ⑤35kV 开关室与 2 号主变母线桥连接处吊灯相碰由阻碍, 建议吊灯移位;                                                                                                       |                                               |      |            |
| ⑥窗玻应为中空双层玻璃, 现已安装的单层玻璃与设计不符, 型号 C1215、C1515 的窗玻璃为安全玻璃;                                                                                       |                                               |      |            |
| ⑦所有接地焊接必须规范;                                                                                                                                 |                                               |      |            |
| ⑧二次设备室防静电地砖施工时要按规范要求进行施工。                                                                                                                    |                                               |      |            |
| 110kV 外线: 由于资金问题, 今天施工单位已暂停施工, 相关事宜已协调, 明日复工。剩余塔材进货未给出具体时间, 需尽快协调解决。                                                                         |                                               |      |            |



### 会议签到表

日期: 2017年5月26日

[illegible]