

安全生产专题会议 会议签到表

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

姓名	工作单位	职务/职称	电 话
江峰	通威渔光一体（东港）科技有限公司	项目经理	15229490134
王兴明	常州正衡电力工程监理有限公司 张琳琳	总监代表	15261112363
张琳琳		电气监理	15380130056
张金刚	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	18899052235
崔新刚			
王峰			
洪亮			
朱山			
周明翠	徐州云天市政建筑工程有限公司（支架队）	技术负责	15290690201
黎建国	正和阳光科技有限公司	现场负责	15049321889
齐树泉	阜新二建工程有限公司	技术负责	18740169207
胡学峰	甘肃建工电气	现场负责	15204131979
	湘能 设备安装	现场负责	13762078298
杜塔子	场站运维	站长	

安全专题会议会议纪要



工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号：GFDTJBM09-01

会议地点	施工单位会议室	会议时间	2017.06.27 18:00
会议主持人	王兴明		
<p>会议主题：进入准备反送电、并网发电阶段，升压站电气设备、以及准备并网的光伏区箱变、汇流箱、逆变器等电气设备已经带电，为确保施工人员安全、工程顺利进行，特召开一次带电后的安全生产专题会议，强调带电作业区域安全措施，落实安全作业制度，要求总包、各分包进行专项安全交底，确保带电后的生产安全。本次会议纪要形成如下：</p>			
<p>会议主要内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本次并网属于局部并网，也就是现场施工的方阵是局部带电，为了确保后续施工安全，请总包单位将本次带电区域和带电设备设置好警示标志，同时加强对施工人员的安全教育和交底，并留下必要的影像资料和纸质资料； 2、并网后的带电区域施工（升压站、光伏区），凡进入升压站的管理人员和施工人员均要服从业主运维人员的管理，提前办理工作票，做好详细的工作部位、工作人员名单、工作内容及预计的工作时间登记记录，对进入带电部位工作的人员要随时检查其安全操作是否规范，不得麻痹大意，施工现场必须配备专/兼职安全监督员，下班后要清点人员，禁止违章作业、违章指挥、无安全措施施工行为； 3、非带电区域的施工继续保持安全施工常态，特别是在带电区域分界处的人员要保持安全距离，对运输或传递檩条、桥架等长型材料时必须面向带电部位，不得背向带电部位向身体后方抽拉材料，对可能发生事故的关键区域进行标记，专人监督，对施工工人讲解安全隐患及消减措施； 4、做好项目外围安全警示和专职安保工作，管理人员要加大外围安全巡查工作频率，对易进入工地的通道予以断开或围挡，对进入工地的外来人员需及时、坚决地予以制止，同时讲究工作的方式方法，切勿与当地居民发生冲突，掀起全员都讲安全的热潮； 5、对带电区域施工人员禁止单人独行，必须是专业电气操作人员进行，施工人员 2 人以上；禁止非专业人员操作电气设备，操作电气设备； 6、及时处理险情隐患，坚持安全生产隐患“绝不放过”的管理原则，制定切实有效的奖惩制度； 7、其它方面请贵单位项目部管理人员参照电业安全操作规程、操作手册等规范文件自查自纠落实实施，务必将此项管理工作落实到人，相关项目部主要领导检查到位，并每天形成安全检查记录台账备查，确保并网后的安全施工。 			
主送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
抄送单位	通威渔光一体（东港）科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20170629

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。