

第十三次监理例会 会议签到表

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王 军	通威渔光一体（东港）科技有限公司	项目经理	15229490134
王兴明	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	15261112363
张云成		电气监理	13190079562
张琳琳		电气监理	15380130056
张新起	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	13109902211
牛小娟	特变电工沈阳电力勘测设计有限公司		1869008160
		项目经理	18624406110
周明华	徐州云天市政建筑工程有限公司（打桩队）	现场负责	13703629328
刘冬平	徐州云天市政建筑工程有限公司（支架队）	技术负责	15290690201
	江苏国安建筑安装工程有限公司	项目负责	13770069769
张建国	正和阳光科技有限公司	现场负责	15049321889
王子振	阜新二建工程有限公司	技术负责	18740169207
张 华	甘肃建工电气	现场负责	15204131979
	湘能 设备安装	现场负责	18607315973

第十三次监理例会会议纪要



工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

签发: 王兴明

会议地点	施工单位会议室	会议时间	2017.05.28 18:00
会议主持人	王兴明		
会议主题: 目前水库处于放水期, 进度有明显影响, 各队要克服困难, 做好应对措施, 同时做好职工的思想工作, 确保工程顺利进行。积极准备迎接质监部门近期的检查和 6 月 5 日的反送电计划。第十三次监理例会会议纪要形成如下:			
会议议程: 一、上次会议问题未落实情况: 1、各家完善省质监站查出的问题, 上报质监站, 为下次检查做好准备。 回复: 部分已完成, 各家资料近期上报监理部审查签字, 电气单位施工资料总包尽快协调解决。 2、尽快统计支架材料差缺数量, 尽快购买, 目前厂家还有半车如现场需要可拼车运输到工地? 回复: 已统计完成, 但差缺较大, 需要与总包材料接收单据再核对。 二、光伏区施工 EPC (新疆特变) 总包介绍当前施工情况 2.1 施工情况 目前降水区域逐渐干燥, 人员机械可以在泥滩区域施工, 施工单位克服泥浆地运输困难、水位下降等现实情况, 积极创造施工条件。支架组件安装情况: 完成支架安装 1466 组, 占比 83.12%; 组件安装 1383 组, 占比 78.3%; 桩头防腐累计完成 5986 个, 占比 65.6%。 综合楼室内装修累计完成总量的 85%, 剩余门安装、室内刷涂料等工程本周全部结束。 电气安装作业完成情况: 箱变就位累计完成 13 个; 2#方阵汇线完成 18 组, 11#方阵汇线完成 14 组、逆变器安装 23 个; 3#、10#方阵箱变接地完成, 主变就位并安装完成; 一次、二、舱安装完成, 二次接线完成, 门架、避雷塔安装完成, 修整; 10#方阵至升压站电缆敷设完成。 2.2 下周计划 下周计划: 实现 6.5 反送电施工节点目标。 箱变安装就位并焊接护栏; 支架组件继续安装; 逆变器安装就位; 升压站具备调试条件并进行联调; 桥架搭设; 升压站装饰装修; 光伏区放线、汇线施工。 三、外线施工 EPC (沈阳特变) 总包介绍当前施工情况 3.1 本周完成情况 3.1.1 电气二次设计人员已到现场配合调试、试验等工作; 3.1.2 各厂家技术人员到场配合调试、试验等工作; 3.1.3 与电力公司沟通办理延缓停电接引手续, 申请 6 月 6 日、10 日停电接引; 3.2 下周计划: 3.2.1 配合升压站联调, 申请 6 月 6 日、10 日停电接引; 3.2.2 准备迎接辽宁省电力质监站 6 月 4 日、5 日竣工验收工作。 3.3 需要协调事项: 3.3.1 需业主项目部协调进度款支付等事宜。 四、监理单位要求: 4.1 升压站安装施工、组件安装施工各单位工作面保证工完、料净、场地清, 保持现场清洁卫生; 4.2 电气各电缆头制作、接线施工, 注意线芯保护, 禁止损伤;			

- 4.3 电缆穿管、穿墙、板保护用防火材料是否需要送检，总包落实；
- 4.4 线缆穿管两端有保护措施，禁止管口毛刺刮伤线缆表面绝缘层；
- 4.5 总包落实箱变平台栏杆、爬梯是否需要涂装，涂刷颜色；
- 4.6 现场有散落的支架、檩条、螺栓等材料，尽快收集整理，清查短缺材料尽快购买；
- 4.7 各家保护好各自材料，看护好现场材料，特别是电气单位材料较为贵重，要有专人看管发放；
- 4.8 各单位尽快做好质监站检查问题闭环工作，做好省质监站下周检查的工作；
- 4.9 对于现场出现的与设计图纸不符、需要变更问题，尽快出联络单，让设计确认形成书面材料；
- 4.10 加强高空作业安全措施的实施，加强安全巡查、检查；
- 4.11 水上作业材料运输等禁止碰撞桩柱，防止桩存在裂痕、倾斜等隐患；
- 4.12 利用目前施工人员有闲余，派人检查已完工组件、支架，对不合格部位整改，不要全部等到最后消缺；
- 4.13 综合楼内装饰工程、室内电气工程，自检自查，发现问题及时整改；
- 4.14 加强施工外观质量控制，达到规范要求，接线、排线、电缆头制作等施工美观大方、整洁有序；
- 4.15 电气单位施工方案、开箱记录、施工记录等资料尽快完成上报；
- 4.16 各项施工接近尾声，越到最后越要做好安全防护工作，无论是吊装作业、岸上作业、水上作业都要按安全管理规范施工，请总包单位加强巡视检查，专人负责，落实奖罚制，激励作业人员自己讲求自己的安全思想。

五、业主单位要求

- 5.1 总包、监理单位对施工区域进行划分，专人负责每一块区域；
- 5.2 支升压站土建、电气施工，各自查漏补缺，从细节检查，不要放过每一处，做好自检记录；
- 5.3 方阵内电气施工汇报要求细化到每一个方阵线缆、设备安装情况；
- 5.4 5.31 站内联调，设备厂家做好准备工作，二次线线缆整改要尽快完成，总包协调通讯联调、计量、保护等的调试工作；
- 5.5 统计未完成工作量，组织施工人员、优化施工工序，尽快赶出滞后的任务；
- 5.6 电气单位配合各设备厂家尽快完成线路敷设、连接施工，并尽快落实检测单位将所有进场电缆材料送检，合格后方可使用；
- 5.7 按会议确定时间，各家完善省质监站查出的问题，上报质监站，为下次检查做好准备。

主送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 特变电工沈阳电力勘测设计有限公司		
抄送单位	通威渔光一体（东港）科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20170530

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。