

第十七次监理例会 会议签到表

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王 辉	通威渔光一体（东港）科技有限公司	项目经理	15229490134
王兴明	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	15261112363
张明珠		电气监理	15380130056
张金刚	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	18899052235
王 强		电气	18690288170
牛 娟			
洪 亮			
董清波			
李 红	特变电工沈阳电力勘测设计有限公司	项目经理	18624406110
刘名平	徐州云天市政建筑工程有限公司（支架队）	技术负责	15290690201
黎建国	正和阳光科技有限公司	现场负责	15049321889
齐树泉	阜新二建工程有限公司	技术负责	18740169207
郭 峰	甘肃建工电气	现场负责	15204131979
何 文	湘能 设备安装	现场负责	13762078298
苗 文	场站运维	站长	

第十七次监理例会会议纪要



工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	施工单位会议室	会议时间	2017.06.25 18:00
会议主持人	王兴明		
会议主题：外线 6 月 27 日反送电冲击线路，升压站做好接引准备，同时进行主变及其它设备的冲击工作。目前施工以电气安装及升压站最后检查消缺为主，组件安装滞后，光伏区电气施工剩余工作量还较多，做好管理安排，确保工程顺利进行，落实节点目标。第十七次监理例会会议纪要形成如下：			
会议议程： 一、上次会议问题未落实情况： 1、检查闭合省质监站专家提出的问题，做好各项并网准备。 回复：已经安排专人落实。 2、强调各自自检、自查缺陷，尽快整改，报总包、监理、业主验收； 回复：升压站基本完成，明天安排光伏区的检查消缺。 二、光伏区施工 EPC（新疆特变）总包介绍当前施工情况 2.1 施工情况 支架组件安装情况： 本周完成支架安装 5 组，累计完成支架安装 1661 组，占比 94.9%；组件安装 7 组，累计完成 1657 组，占比 93.7%； 升压站栏杆加固基础混凝土浇筑完成，涂刷涂料完成，箱变围栏安装完成； 电气安装作业完成情况：2#、3#（局部）、11#方阵具备发电条件，升压站一次、二次设备调试完成 100%；5#方阵汇线完成 44 组，累计完成 84 组；6#方阵逆变器安装 13 组，累计完成 16 组；6#方阵桥架安装 30%。 调试、检车情况：控制后台调试完成100%。 2.2 下周计划 下周计划： 支架组件继续安装剩余量；逆变器安装就位；主电缆放线、电缆终端制作；桥架搭设；升压站装饰装修；光伏区放线、汇线施工。 三、外线施工 EPC（沈阳特变）总包介绍当前施工情况 3.1 本周完成情况 3.1.1 按建设单位、监理单位要求，配合建设单位进行光伏发电投运前相关准备工作； 3.1.2 参加辽宁省电力工程质量监督中心站光伏发电单元启动前和升压站受电前质量检查会议，并根据专家意见书进行整改回复。 3.1.3 向丹东供电公司上报66KV宫威线间隔和66KV宫威线6月27日反送电申请； 3.1.4 丹东供电公司市场及大客户服务室、营业及电费室计量室、电力高度控制中心、变电检修室办理6月27日66KV宫威变电站启运方案审批意见。 3.2 下周计划： 3.2.1 按建设单位、监理单位要求，配合建设单位进行光伏发电投运前相关准备工作； 3.2.2 丹东供电公司市场及大客户服务室、营业及电费室计量室、电力高度控制中心、变电检修室办理 6 月 27 日 66KV 宫威变电站启运方案审批意见； 3.2.3 竣工资料按照建设单位、监理单位要求进行组卷、归档。			

3.3 需要协调事项:

3.3.1 需业主项目部协调进度款支付等事宜;

3.3.2 请建设单位提供资料组卷、归档细则。

四、监理单位要求:

4.1 阜新二建升压站、箱变平台等剩余施工任务及消缺,必须在 27 日前完成带电区域内的工作量;

4.2 综合楼内配电箱空开标识与站内运维协商,尽快落实;

4.3 各施工单位根据目前施工节点情况,尽快完成自检、互检、公司级检查上报;

4.4 关于升压站检查问题的消缺整改,必须在 26 日中午完成;

4.5 箱变平台防腐、爬梯接地整改等,要求施工尽快完成,对于 2#、3#、4#等准备带点箱变平台必须在 27 日前整改完成;

4.6 再次要求总包单位检查落实到场电缆情况,剩余电缆是否够施工使用;

4.7 承台板底部穿线,需要尽快进行防护及防火处理;

4.8 电缆桥架接地按照规范要求尽快组织施工;

4.9 浅滩施工注意人员安全,防止有人陷入淤泥,防止高空作业跌落等,做好隐患排查和消减措施;

4.10 对于即将带电区域的安全管理,总包单位对进场工人进行安全教育,严格落实作业票证制度;

4.11 光伏区内带电区域禁止外来人员进入,总包单位进行严格管理,采取必要措施;

4.12 对于升压站、光伏区等带电区域进行挂牌或上锁管理,警示标牌 27 日前张贴完成;

4.13 经过一段时间休息,组件安装单位对现场施工安全和施工质量管理松懈,总包单位尽快协助加强现场质量安全管理;

4.14 对于施工现场安全,在桥架安装、电缆敷设时,注意监督高处施工人员的安全带“高挂低用”,防止用力过猛或踏空造成跌落伤害。

五、业主单位要求

5.1 所有准备带电区域执行施工作业票制度,严格执行场站管理规定,办理作业票证后施工,发现无票施工,一次罚款 5000 元,各项安全用品齐全,施工区域安全警戒围挡。

5.2 落实升压站、光伏区带电区域的最后检查、消缺工作;

5.3 尽快进行组件到场数量的复查和班组安装过程中的损坏数量检查统计,以免出现支架材料类似事件;

5.4 资料整改、组卷、归档按照公司下发文件执行,尽快达到竣工归档条件;

主送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 特变电工沈阳电力勘测设计有限公司		
抄送单位	通威渔光一体(东港)科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20170627

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。