

第十八次监理例会 会议签到表

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

[illegible]

第十八次监理例会会议纪要



编号: GFDZJBM09-19

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

签发: 王兴明

2017.07.02 18:00

会议地点	施工单位会议室	会议时间	2017.07.02 18:00
会议主持人	王兴明		

会议主题: 6月29日下午14:30成功并网,但是后续的施工任务依然繁重,施工节点目标还是滞后,现场材料、施工人员依然缺少,各单位加强管理控制,做好施工计划,确保工程顺利进行,落实节点目标。第十八次监理例会会议纪要形成如下:

会议议程:

一、上次会议问题未落实情况:

1、尽快进行组件到场数量的复查和班组安装过程中的损坏数量检查统计,以免出现支架材料类似事件。

回复:已经安排专人落实。

2、落实升压站、光伏区带电区域的最后检查、消缺工作;

回复:已经安排各分包进行消缺。

二、光伏区施工 EPC(新疆特变)总包介绍当前施工情况

2.1 施工情况

支架组件安装情况:

本周完成支架安装 54 组,累计完成支架安装 1716 组,占比 97.3%;组件安装 55 组,累计完成 1712 组,占比 97%;

本周2区、3区、5区、11区并网发电;

本周升压站进场混凝土道路浇筑完成;

电气安装作业完成情况:3区、5区、6区光伏区逆变器汇流箱安装完成;1区、9区电缆桥架安装完成,1区--2区、5区--6区高压电缆连接箱完成 50%。

2.2 下周计划

支架组件继续安装剩余量;逆变器安装就位;主电缆放线、电缆终端制作;桥架搭设;升压站装饰装修;光伏区放线、汇线施工。

三、外线施工 EPC(沈阳特变)总包介绍当前施工情况

3.1 本周完成情况

3.1.1 6.29 下午完成外线输送电工作;

3.2 下周计划:

3.2.1 竣工资料按照建设单位、监理单位要求进行组卷、归档 ;

3.3 需要协调事项:

3.3.1 需业主项目部协调进度款支付等事宜;

3.3.2 请建设单位提供资料组卷、归档细则。

四、监理单位要求:

4.1 阜新二建在设备、人员撤场前将升压站、箱变平台等剩余施工任务及消缺完成,并报总包、监理、业主检查;

4.2 组件施工利用目前停工待料时间进行自检自查,尽快完成自检、互检、公司级检查上报;

4.3 升压站关于设备检查问题的消缺整改,尽快完成;

4.4 徐州云天施工完毕,将剩余材料放回料场,由总包清点后发放到其他单位使用;

- 4.5 承台板底部穿线，需要尽快进行防护及防火处理；
- 4.6 综合楼上下水的保温方案，总包联系业主由设计给出具体施工方案，尽快组织施工；
- 4.7 总包尽快落实已完成电缆终端制作、箱变的试验检测工作；
- 4.8 7区、8区、9区安装汇流箱逆变器位置支架，无孔，需要支架安装单位协助打孔，总包协调；
- 4.9 光伏区内带电区域禁止外来人员进入，总包单位进行严格管理，采取必要措施；
- 4.10 光伏区电缆敷设，要以高压主电缆为主，然后进行各个分区电缆的敷设；
- 4.11 对于光伏区带电区域、带电箱变施工必须严格执行作业票证制度；
- 4.12 对于施工现场安全，在桥架安装、电缆敷设时，注意监督高处施工人员的安全带“高挂低用”，防止用力过猛或踏空造成跌落伤害。
- 4.13 桩头防腐单位桩顶防腐不到位，请联系设计、业主是否需要按要求防腐。

五、业主单位要求

场站运维：

- 5.1.1 二次仓内空调有一个不工作；
- 5.1.2 尽快协调华为厂家到场，协助完善系统；
- 5.1.3 1#集电线路电能表出现故障；

北京通威

- 5.2.1 严格按照7月15全面竣工并网发电目标执行，总包出相关赶工措施，保证工期，如果无法完成造成的损失由总包承担。
- 5.2.2 带电作业区作业以及邻近带电区作业的人员切实做好安全措施，办理工作票，总包做好监督管理工作。

主送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 特变电工沈阳电力勘测设计有限公司		
抄送单位	通威渔光一体（东港）科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20170704

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。