

第二十一一次监理例会 会议签到表

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

[illegible]

第二十一一次监理例会会议纪要



工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 签发:

会议地点	施工单位会议室	会议时间	2017.07.23 18:00
会议主持人	王兴明		
会议主题：距离“730”目标还有一周时间，电气安装单位的施工进度不明显，总包单位应加强协调组织和帮助，制定赶工措施，合理的计划安排，总包单位做好相关管理督促工作，做好施工计划，确保工程顺利进行，落实节点目标。第二十一一次监理例会会议纪要形成如下：			

会议议程:

一、上次会议问题未落实情况:

1.1 落实已完工程量的消缺工作:

答复: 已安排各施工单位进行消缺, 并落实实施。

1.2 资料组卷的进度达到什么程度了:

回复: 已落实, 计划下周将部分管理资料组卷按要求装订。

二、光伏区施工 EPC (新疆特变) 总包介绍当前施工情况

2.1 施工情况:

支架组件安装情况:

本周完成支架安装 0 组, 累计完成支架安装 1759 组, 占比 99.7%; 组件安装 0 组, 累计完成 1759 组, 占比 99.7%, 现场差缺部分支架材料, 等料待工;

并网情况:

本周增加并网发电方阵 7 区、9 区; 累计发电方阵 1 区、2 区、3 区、4 区、5 区、7 区、10 区、9 区、11 区并网发电; 6 区已达到满发条件, 由于一次集线柜内小车暂时无法摇出, 待厂家解决后进行并网发电, 8 区由于箱变故障无法并网发电;

电气安装作业完成情况:

本周完成 7 区、8 区、9 区 50% 电缆汇线及低压电缆终端制作安装工作; 完成 6 号箱变复检工作, 完成 7 区、8 区、9 区低压压电缆终端制作及连接; 本周合累计完成汇线 168 组; 完成 6 区、7 区、9 区并网发电。

2.2 下周计划

支架组件继续安装剩余量; 剩余主电缆放线、电缆终端制作; 桥架搭设; 光伏区放线、汇线施工, 相关试验检测工作; 光伏区支架组件电气等消缺。

三、监理单位要求:

3.1 各家尽快落实相关施工任务的消缺工作;

3.2 各家资料尽快完善上报总包, 由总包汇总组卷, 交业主检查;

3.3 13#箱变接地未采用环氧煤沥青漆防腐, 采用其他油漆, 需要改正;

3.4 桥架盖板在施工以前必须进行内部检查清理工作, 清除垃圾、易燃物, 将电缆码放整齐, 检查合格后进行盖板隐蔽;

3.5 由于业主要求所有资料进入档案资料, 要求对监控资料、厂区外围围栏、升压站进站道路、化粪池、排水管道保温等现场所有施工的项目尽快补充项目划分表, 然后进行整理归档工作;

3.6 下水道如果设计说明不需要保温, 则书面联系单请设计确认下, 如因下水道冻坏现象与现场无关;

3.7 土建施工资料是否与现场工程量符合, 是否需要再次完善进场道路、化粪池的资料;

3.8 对于目前电气单位人员管理问题、机具缺乏问题、人员流失问题, 总包要给予相应指导或协助,

避免停工延误工期，造成社会负面影响；

- 3.9 落实后续 1*4 电缆的进场报验、送检工作，检测报告尽快取回后上报监理部检查；
- 3.10 严格控制外围围栏进场材料的检验、验收，防止不符合设计要求材料进场使用；
- 3.11 检查电气资料是否完善，是否存在缺项、遗漏，检查资料签字整改情况，完善施工资料；
- 3.12 桥架安装的水平度调整，桥架盖板安装以后再调整难度较大，尽量做到一次完成；
- 3.13 截止7月20日滞后工程量如下：

- 1、计划 7 月 15 日 4#方阵施工完成，实际未完成；
- 2、计划 7 月 19 日 9#方阵施工完成，实际未完成；
- 3、计划 7 月 15 日 12#、13#箱变及电缆试验，实际未完工；
- 4、计划 7 月 19 日 9#方阵施工完成，实际未完成；
- 5、计划 7 月 12 完成 10#方阵施工，实际未完成；

请总包单位，按照赶工措施尽快弥补，同时不可再有滞后工程量。

- 3.14 后续12区、13区方阵的电气施工，由于环境处于泥泞区域，施工质量做到一步到位，完成后及进行报验，不要再反修返工消缺；
- 3.15 强调电气使用挖掘机作为操作面的安全工作和其它安全方面工作：1、保证施工人员安全；2、保证操作安全，不得碰撞桩柱；3、高处作业人员的安全带、安全帽的正确使用；4、高温季节施工避开高温时段，落实高温安全作业措施；5、带电作业区域施工和安保工作等按前面的相关会议要求落实。

四、 业主单位要求

- 4.1.1 督促设备厂家尽快进场，对箱变、集线柜进行检修，不得耽误并网发电；
- 4.1.2 施工单位严格按照总包制定的施工计划进行合理安排人员和机械，按期完工，否则按照相关要求考核；
- 4.1.3 严格按照通威相关资料要求，尽快落实资料组卷工作；
- 4.1.4 各施工单位尽快安排消缺整改工作，完成后报各方检查验收；

主送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
抄送单位	通威渔光一体（东港）科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	201707025

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。