

第二十二次监理例会 会议签到表

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
谭	通威渔光一体（东港）科技有限公司	项目经理	15229490134
王兴明	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	15261112363
张琳琳		电气监理	15380130056
张金刚	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	18899052235
王胜子		电气	18690188125
洪亮		电气	15999189537
周明华	徐州云天市政建筑工程有限公司（支架队）	技术负责	15290690201
魏建园	正和阳光科技有限公司	现场负责	15049321889
马强	阜新二建工程有限公司	技术负责	18740169207
于海峰	甘肃省安装建设集团公司	现场负责	13515360821



第二十二次监理例会会议纪要



工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 签发: [Signature]

会议地点	施工单位会议室	会议时间	2017.07.30 18:00
会议主持人	王兴明		

会议主题: “730”时间已到,但目标未实现,总包单位应加强协调组织和帮助,制定赶工措施,合理的计划安排,落实最终时间目标报建设单位同意。第二十二次监理例会会议纪要形成如下:

会议议程:

一、上次会议问题未落实情况:

1.1 严格落实执行施工计划,对于滞后工期落实考核制度;
答复:已经在协助落实赶工措施。

1.2 对于各家消缺,要积极部署多方安排,尽快完成,达到竣工条件;
回复:已落实,已下发通知单要求各家消缺。

二、光伏区施工 EPC(新疆特变)总包介绍当前施工情况

2.1 施工情况:

支架组件安装情况:

本周支架、组件安装停工待料,本周累计完成支架安装 0 组,累计完成支架安装 1759 组,占总比 99.7%;组件安装 0 组,累计完成 1759 组,占总比 99.7%,现场差缺部分支架材料,等料待工;

并网情况:

本周增加并网发电方阵 12 区、13 区;累计发电方阵 1 区、2 区、3 区、4 区、5 区、6 区、7 区、10 区、9 区、11 区、12 区、13 区并网发电;8 区由于箱变故障无法并网发电,待厂家解决后进行并网发电;其中 4 区 97%、12 区 50%、13 区 50%并网。

电气安装作业完成情况:

本周完成 7 区、8 区、9 区 100%电缆汇线及低压电缆终端制作安装工作;完成 6 号箱变复检工作,12 区、13 区高压电缆敷设、电缆头制作、低压压电缆终端制作及连接,完成 12 号箱变试验、完成 12-13 区高压电缆试验;完成 12 区、13 区逆变器、汇流箱安装,完成低压电缆敷设及电缆头制作,完成汇线 50%,完成 13 区桥架搭设。

2.2 下周计划

支架组件完成剩余量;剩余主电缆放线、电缆终端制作;光伏区放线、汇线施工;光伏区支架组件电气等消缺。

三、监理单位要求:

3.1 强调各家目前消缺进度缓慢,无法达到按期完成消缺目标的节点计划,各家尽快落实相关施工任务的消缺工作;

3.2 电气施工 12 区、13 区加强现场安全检查与监督,组好高温施工的防暑降温措施;

3.3 现场电气施工条件困难,但是必须保证施工人员安全,不得出现跌落、溺水、划伤、机械碰撞等伤害,做好相关安全技术交底,加强工人安全意识;

3.4 监控设备的安装加强质量安全管理,在带电区域作业必须有作业票证,有安全监护人员,施工质量符合设计及规范要求;

3.5 尽快协商出具下水道设计说明不需要保温说明,如因下水道冻坏与现场施工无关;

3.6 完善项目划分,将消防、通讯等项目补充入项目划分内;

3.7 土建施工资料是否与现场工程量符合,是否需要再次完善进场道路、化粪池、外围围栏等的档案资料;



- 3.8 桥架安装的水平度调整，桥架盖板安装以后再调整难度较大，尽量做到一次完成；
- 3.9 后续 12 区、13 区方阵的电气施工，由于环境处于泥泞区域，施工质量做到一步到位，完成后及进行报验，不要再反修返工消缺；
- 3.10 严格控制外围围栏进场材料的检验、验收，防止不符合设计要求材料进场使用；
- 3.11 检查电气资料是否完善，是否存在缺项、遗漏，检查资料签字整改情况，完善施工资料；
- 3.12 截止到7月30日施工滞后项目：

- 1、计划 7 月 25 日 12#方阵施工完成，实际未完成；
- 2、计划 7 月 30 日 13#方阵施工完成，实际未完工；
- 3、计划 7 月 27 日组件、支架自检消缺完成，报项目部验收，实际未完成；
- 4、计划 7 月 29 日完成所有消缺工作，实际未完成；
- 5、计划 7 月 30 日开始建立验收，实际未达到验收条件。

根据目前贵单位剩余工作量，结合实际施工进度分析，没有达到7月30日全面并网要求，请书面上报滞后情况和原因，并按照赶工措施尽快完成施工任务，尽量根据倒排计划最后日期的8月7日业主验收节点目标前完成所有滞后项目；

3.13 电气单位施工进度目前滞后问题主要集中在12区、13区，受现场施工条件影响无法有效展开作业，总包单位应加强与电气单位的沟通与帮助，在施工措施、资金、外协上多给予支持，尽快完成施工作业，准入下道工序。

四、业主单位要求

- 4.1 针对试运行期间发现的问题，督促各家尽快整改完善，对于设备厂家进场整改特变电工给予必要的协助；
- 4.2 施工单位严格按照总包制定的施工计划进行合理安排人员和机械，按期完工，否则按照相关要求考核；
- 4.3 强调消缺的重要性，各施工单位尽快安排消缺整改工作，完成后报各方检查验收；
- 4.4 因最后的检测已经完成，剩余工程量仅剩汇线并网，工序不多，下周起取消监理例会，如有特殊情况，另行通知召开专题会议，请相互转告。

主送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
抄送单位	通威渔光一体（东港）科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20170801

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

