

第三次监理例会_会议签到表

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

[illegible]

第三次监理例会会议纪要



工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	施工单位会议室	会议时间	20170319 18:00
会议主持人	王兴明		
会议主题：目前打桩情况良好，特别国安队增加了机械用船，效率明显提高，但是支架队已经陆续进场，给支架工作面进行作业已经成了事实存在，所以各打桩队在打桩的同时要分出力量来做校桩工作，如何边打桩边校正，如何校正，确保支架队的工作面，监理单位组织参建各单位有关人员参加了本次会议，会议纪要形成如下：			
会议议程： 一、上次会议问题未落实情况： 1、打桩队的打桩相关资料何时申报？ 光伏区总包（回复）：近两天表式确定后申报，底稿都准备好了。 2、断裂的桩处理方案是否经过设计认可？ 光伏区总包（回复）：已经经过设计认可，近日向监理单位申报。 二、光伏区施工 EPC（新疆特变）总包介绍人员进场、机械及施工情况 2.1 人员进场情况 打桩分包两个队（一是徐州云天队，一是江苏国安队）人员稳定，增加的两艘船的人员也已经进场施工。支架安装队人员陆续进场做准备，升压站管理人员已经进场，施工人员将陆续进场。 2.2 机械情况 云天队：陆地打桩全部结束，水陆两栖的打桩机械目前打桩正常，每天按 120 根左右的速度进行，但愿后期的打桩不要出现机械异常。 国安队：增加的两只船已经进场并开始施工，目前国安队效率不错，每天按 250 根左右的效率进行，预计国安队在 4 月初能全部完成任务。但愿近期的进桩情况良好，以不耽误打桩进度的需求。			

2.3 升压站：升压站的施工人员陆续进场，目前在做现场道路和材料进场的准备工作，升压站的打桩近期结束。

2.4 施工情况

截止目前为止完成打桩 4743 根，完成率 52.78%，累计到桩 4926 根（附累计到桩规格、数量表和主要工程量计划及实际完成情况表）。

附 1：累计到桩规格、数量表：

序号	材料名称	规格型号	计划到货时间	计划到货量	实际到货量(根)	累计计划到货量(根)	累计实际到货量(根)	总到货率(%)	备注
1	管桩	PC300A 70-7	0319	35	35	1035	1097	83.69	
2	管桩	PC300AB 70-8	0319	610	363	3890	2246	91.12	
3	管桩	PC400A 70-11	0319	1000	290	1500	728	29.84	
4	管桩	PC400A 95-12	0319	720	165	1320	787	29.81	
5	管桩	PC300A 70-6	0319	140	140	140	140	100	
合计							5080	56.67	

附 2：主要工程量计划及实际完成情况表：

序号	施工内容	计划完成量(根)	实际完成量(根)	累计计划完成量(根)	累计实际完成量(根)	工程总量(根)	总完成率(%)	备注
1	打桩	2000	1630	5800	4743	8820	52.78	桥架桩取消

2.4 下周计划

下周计划打桩 2000 根，水上桩点测放随施工进度，支架安装，升压站施工道路及前期资料。

三、外线施工 EPC（沈阳特变）总包介绍准备工作情况

3.1 线路电缆部分、变电土建、一次、二次、通讯的图纸已经完成。

3.2 各图纸设计在此期间分包进行了设计交底和图纸会检工作。

3.3 甲供设备、材料正在生产中。

3.4 正在施工的和以及完成的塔基有 1#、2#、11#、12#、13#、14#、15#。

3.5 孤山镇和小甸子镇征地工作完成 20 基，剩余 8#、21#塔基征地工作正在与村政府、村民正洽谈中。

3.7 下周计划：

3.7.1 甲供设备材料生产跟踪。

3.7.2 施工资料及时整理报审，部分塔点办理转序手续。

3.7.3 需要业主帮助协调 8#和 21#的征地工作。

四、监理单位要求

4.1 总包单位管理人员应加强自身责任的落实，对现场的质量和安有预见性，加强对分包单位和现场施工人员的管理，提高全员质量安全意识。

4.2 尽快办理对已经完成桩部位的转序手续，向支架队移交工作面。各队申报资料的时候不要散装，用资料盒装好。配套好标注资料名称、部位等。

4.3 国安队应调整施工方案，暂停 9#方阵的施工，否则 10#、12#、13#的施工道路就被封堵了。另建议集中方阵施工，确保支架安装的工作面。

4.4 云天队应对水陆两栖打桩机提供一切便利，确保该机正常运转，提高日产量。

4.5 根据天气预报，近期可能有连续降雨过程，各队对自己的工作面的水面高度有影响的尽早完成深水区作业，以免增加后期的工作难度。如外线的水田塔点和水陆两栖的打桩施工等。

4.6 目前支架进场的数量不多，请总包单位做好两个队的分配工作，另加紧催促支架尽快进场。

4.7 升压站的打桩发电机线路有部分裸露，请及时解决，以免发生触电事故。

4.8 桩进场的堆置高度偏高，按规范高度堆放（不超过 3 层），以免发生意外。

4.9 安装支架的脚手架无安全防护，请按要求设置防护。

4.10 材料堆放要整齐，不能乱放，总包统一安排堆放地点，统一看护。

4.11 升压站的打桩速度不能满足要求，请施工队严格按时间节点施工。

五、业主单位要求

5.1 桩基的转序工作将会影响进度付款，各单位认真对待，尽快安排自检、校正和报验程序的进行。 5.2 支架安装单位的前期资料报审工作抓紧落实，否则不得施工，由此耽误的工期损失自负。 5.3 11M 的桩打不下去的情况要按程序上报，不得随意更改设计。 5.4 对 400mm 的桩进场数量要求加大，不得因桩进场数量少影响施工进度。 5.5 后期到场人员做好工程保险手续，总包负责处理。 5.6 各部位会发生交叉施工的情况，请总包做好协调工作，以免发生交叉感染。 5.7 监理单位严格对转序手续把关，后期的主管部门的事情由业主负责协调沟通。			
主送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 特变电工沈阳电力勘测设计有限公司		
抄送单位	通威渔光一体（东港）科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20170321

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。