

消缺等遗留工作量_专题会议签到表

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王辉	通威渔光一体(东港)科技有限公司	项目经理	15229490134
王兴明	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	15261112363
张琳琳		电气监理	15380130056
张金刚	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	18899052235
王晓华		电气	186028978
李小明			
周月平	徐州云天市政建筑工程有限公司(支架队)	技术负责	15290690201
	阜新二建工程有限公司	技术负责	18740169207
郭学军	甘肃省安装建设集团公司	现场负责	13515360821
魏建国	正和阳光		15049321889
尚承志	远维		



由 扫描全能王 扫描创建

消缺及剩余工程量专题会议纪要



工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

签发:

会议地点	施工单位会议室	会议时间	2017.8.17 18:00
会议主持人	王兴明		
会议主题: 因各单位消缺工作费时已久, 进度缓慢, 消缺人员太少, 希望总包单位制定赶工措施, 合理的计划安排, 落实最终时间目标报监理、建设单位同意。本次专题会议会议纪要形成如下:			
会议议程: 一、 各分包单位目前消缺进度及完成计划 1.1 正和阳光: 已完成 2 个方阵的组件、支架消缺整改工作, 计划 8 月 22 日全部完成消缺工作并报总包、监理验收合格, 现场消缺工人 5 人; 1.2 徐州云天: 目前已完成 5 区、6 区组件、支架消缺工作, 计划 8 月 22 日完成全部完成消缺工作并报总包、监理验收合格, 现场消缺工人 2 人; 1.3 甘肃电气安装: 目前已完成逆变器、汇流箱等的喷码编号, 剩余防火封堵、电缆桥架盖板、桥架接地线安装等工作 8 月 21 日完成并报总包、监理验收合格; 1.4 总包: 围栏材料目前已经加工完成, 准备发货, 计划 8 月 30 日完成全部施工, 另外各家上报消缺节点目标, 严格按照计划目标进行管理检查。 二、 监理单位要求: 2.1 各家严格按照检查出现的问题汇总进行组织消缺, 总包在技术上给予一定支持, 多检查指导消缺工作; 2.2 消缺计划要严格按照施工实际进行制定安排, 不切合实际的计划就是没有计划; 2.3 结合业主对总包的考核, 制定计划完成滞后的单位考核制度, 执行合格管理, 督促分包尽快完成消缺工作。 2.4 根据业主的报验程序要求, 总包单位需申报“验收报告申请”, 后按方阵报验。总包验收合格后报监理机构验收, 监理机构验收后按方阵出具“整改单”, 整改合格后, 报业主验收。 三、 业主单位要求 3.1 制定计划并及时上报审批, 严格按照各自施工计划执行, 总包负责考核; 3.2 根据总包上报消缺计划, 我项目部计划向公司申报 8 月 25 日竣工验收; 3.3 从 8 月 20 日我项目部执行相关合同、协议要求对总包进行未完成任务量考核。			
主送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
抄送单位	通威渔光一体(东港)科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20170819

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建