

金湖振合 1.168MWp 容配比优化改造项目

会议纪要

第 4 期



监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称: 1.168MWp 容配比优化改造项目

编号: ZHDZH-004

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 3 月 23 日 15:30
组织单位	上海上电新能源有限公司	主持人	王亚新

黄宏 : 1、跟踪材料的到场时间, 确保工程进度;
2、加强现场安全权管理, 做好文明施工;
3、完善材料与进度保持通进度。

许泉敏: 1、组件已全部到场, 共到场 4410 块 ;
2、光伏组件已跟换 2100 块;
3、部分电缆到场, 2×120 电缆 1620 米, 2×95 电缆 1040 米;
4、退回厂家修改支架已到场, 立柱 730 个, 斜梁到场 726, 前斜撑到 525 个,
后斜撑到 486 个, 檩条到 1090 个, 抱箍到 655 套, 螺栓 M×14 到 5082 套,
M10×30 到 6808 套, M8×45 到 8912 套;
4、下周计划, 焊接立柱, 安装光伏支架, 组件的更换;

张锡东: 1、加强对人员安全的管理;
2、施工前开好各类所需工作票;
3. 做好外来人员的登记;

王亚新: 1、加强施工人员的安全管理, 及统一进出施工场地;
2、加快施工进度, 现在有天气影响;
3、所有进出施工场地必须带安全帽;
4、现场悬挂警示标牌, 管理好临时用电;
5、各单位尽快完善资料, 资料与工程进度保持一致

注: 附与会人员签到表



会议签到表

[illegible]