


会 议 纪 要

编号: 001

签发: 

工程名称: 常州市经济开发区 0.42MWp 光伏发电项目

会议地点	经开区项目临时会议室	会议时间	2017年3月9日 9:00
会议主持人	唐萌		
会议主题: “关于规范项目施工及沟通解决后续施工困难”			
上次会议问题落实情况: 本次为第一次监理例会			
本次会议内容: 1、由施工单位负责人将现场施工情况及后续工作安排进行介绍,提出在后续施工过程中,完整版施工图不能及时交付可能会影响施工总体进度,东方赛拉弗负责人提出明天将会提供升版后的签字盖章版施工图; 2、监理为保证施工顺利完成提出以下几点要求: A、在施工过程中三方遇到困难,都必须以书面的形式进行沟通交流; B、完善施工过程中的归档资料,做到规范、标准; C、设计单位应尽快交付后续的签字盖章版施工蓝图,由三方的现场技术负责人对照现场对图纸进行审查,以免给后续施工造成不必要的麻烦; D、在施工过程中所有人员必须按照规定佩戴安全帽,高处作业必须配安全带,在屋面行走的时候不允许踩踏屋面上原有的电缆桥架; E、三方项目部应编制相应的人员组织架构,明确责任分工,方便以后的施工过程中点对点的进行督促; F、施工质量必须保证,对每个工序都必须报请监理进行检验,确定无误后方可进入下一步工序; 3、建设单位提出要严格按照施工进度计划合理安排,将各方的本职工作做好; 4、施工单位对施工过程资料是否进行整理一条,提出要报请公司工程部领导进行决议;			
主送单位	江苏东方赛拉弗电力发电有限公司、常州合天电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正德电力工程监理有限公司	发文时间	2017年3月9日

