

# 会议纪要

单位工程:扬州诚德钢管 6MW 光伏发电工程 2017.03.17

JSCD-JY-002

| 会议内容                                                                                                     |        |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 一、施工队工作汇报                                                                                                |        |                                            |
|                                                                                                          | 本周完成情况 | 1、光伏组件支架安装完成 40%                           |
|                                                                                                          | 下周工作计划 | 1、组件支架安装完成 70%<br>2、安全警示工作到位;<br>3、户外爬梯制作; |
|                                                                                                          | 问题及需求  | 1. 请业主及时提供组件到货计划。                          |
| 二、安全防护措施事项                                                                                               |        |                                            |
| 1、施工人员进入施工区域必须佩戴安全帽;<br>2、爬梯处放置安全警示标语和警戒线,防止无关人员误入;<br>3、吊装设备材料前必须制作吊装平台;<br>4、吊装施工区域放置警示桩和警戒线,防止无关人员误入; |        |                                            |
| 建设单位:                                                                                                    | 常林     | 2017 年 3 月 17 日                            |
| 监理单位:                                                                                                    | 胡学     | 2017 年 03 月 17 日                           |
| 业主单位:                                                                                                    | 向新     | 2017 年 3 月 17 日                            |