

会议纪要

编号: YSGF-EYJY-002

工程名称: 偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 03 月 30 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐发基
会议议题	项目第二次会议 (周例会)		

参会单位:

业主方: 洛阳市中盛新能源科技有限公司项目经理: 王淼

承包方: 远东集成科技有限公司: 项目经理: 刘宾; 电气负责人: 周强; 工长: 曹立智

监理方: 常州正衡电力工程监理有限公司监理负责人: 徐发基

会议纪要内容如下:

洛阳市中盛新能源科技有限公司王淼:

1. 施工方尽快确定逆变器至汇流箱到货日期。
2. 第二批支架卸车时要求施工方重新安排一位专业叉车师傅卸货, 在卸货过程中要避免材料损坏及碰撞。
3. 材料进场明确要求施工方自检后报审监理部进行相关平行检验, 形成记录。
4. 本工程名称需各参建方确认, 据查看总包图纸设计名称取用与工程备案不一致, 目前经各方商议, 确定为: 偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目。即日起, 各参建单位工程管理资料用此名称。
4. 经各方商议偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目定于 2017 年 3 月 9 日为正式开工日期。

远东集成科技有限公司刘宾:

1. 近期内上报相关工程开工资料。
2. 3 月 30 日-31 日第二批支架材料进场, 支架相关配件预准备, 支架放线, 安装。

远东集成科技有限公司曹立智:

1. 为了施工期间保证交通方便, 今日采购雅迪电动三轮车一台。(型号: LYD-Q5)。

常州正衡电力工程监理有限公司徐发基：

- 1、要求承包方报审工程相关管理人员资质，项目经理需与工程名称一致，资质符合国家相关工程承建规范。
- 2、承包方报审开工相关资料，合格后批复开工。
- 3、本工程已有局部人员进场，请优先进行安全培训及技术交底并做好相关记录。

监理项目部整理

2017 年 03 月 30 日

主送单位	远东集成科技有限公司		
抄送单位	洛阳市中盛新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 偃师项目部	发文时间：	2017 年 03 月 30 日

偃师市产业集聚区 12MW 屋顶分布式光伏发电项目 第二次会议签到表

日期: 2017.03.30

[illegible]