

会议纪要



工程名称：偃师市产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017年10月13日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐发基
会议议题	项目第四次会议（周例会）		

参会单位：

承包方：远东集成科技有限公司项目经理：刘宾；电气负责人：周强；工长：曹立智

承包方：国电南京自动化股份有限公司项目经理：高北战

监理方：常州正衡电力工程监理有限公司监理负责人：徐发基

会议纪要内容如下：

常州正衡电力工程监理有限公司徐发基：

- 1、组件吊装过程中发现施工人员未戴安全帽，要求承包方对施工人员加强安全教育。
- 2、要求承包方接地扁铁焊接饱满。
- 3、承包方要做好施工现场环保工作。
- 4、要求承包方对施工人员加强卫生教育，不得在施工现场随地大小便。
- 5、为保证人员安全，任何人不得随意靠近临时防护处。
- 6、要求南京自动化股份有限公司尽快上报开工前资料。

远东集成科技有限公司刘宾：

本周完成情况：

- 1、箱变图纸审核完成 100%。
- 2、导轨吊装 4 个屋顶完成 50%。
- 3、导轨吊装 4 个屋顶完成 100%。
- 4、夹具组装 4 个屋顶总数 53514，完成 20%。
- 5、夹具安装 4 个屋顶总数 53514，完成 75%。
- 6、变压块、中压块 4 个屋顶完成 25%。

7、接地扁铁 4 个屋顶完成 25%。

8、组件吊装 4 个屋顶完成 0%。

下周计划：

1、主要工作吊装组件。

国电南京自动化股份有限公司高北战：

1、施工人员进场日期为2017年4月17日。

监理项目部整理

2017 年 04 月 13 日

主送单位	远东集成科技有限公司/国电南京自动化股份有限公司		
抄送单位	洛阳市中盛新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 偃师项目部	发文时间：	2017. 4. 14

