

会议纪要



工程名称: 偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017年04月27日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐发基
会议议题	项目第六次会议（周例会）		

参会单位:

业主方: 洛阳市中盛新能源科技有限公司项目经理: 王淼

承包方: 远东集成科技有限公司电气负责人: 周强; 工长: 杨立强

承包方: 国电南京自动化股份有限公司项目经理: 高北战

监理方: 常州正衡电力工程监理有限公司监理负责人: 徐发基

会议纪要内容如下:

洛阳市中盛新能源科技有限公司项目经理: 王淼

- 1、要求国电南京自动化股份有限公司外线接入部位、开关站尽快完工。
- 2、采购的电缆及设备是否已发货, 要求国电南京自动化股份有限公司进一步确认。
- 3、国电南京自动化股份有限公司申请停要电提前一个月。

常州正衡电力工程监理有限公司徐发基:

- 1、要求国电南京自动化股份有限公司外线施工要正确佩戴好安全帽。
- 2、要求承包方在屋顶焊接扁铁前做好安全防护措施（备好灭火器等）。
- 3、再次强调为保证人员安全, 任何人不得随意靠近临时防护处。
- 4、要求远东集成科技有限公司及国电南京自动化股份有限公司尽快做好施工现场标示标牌。
- 5、要求国电南京自动化股份有限公司在外线施工时安排一名专职安全员, 确保施工安全。
- 6、要求南京自动化股份有限公司尽快上报开工前资料。

远东集成科技有限公司周强:

1、按周计划进行施工。

国电南京自动化股份有限公司高北战：

1、厂区箱变至开关站电力电缆走向需要协调（雅迪厂区负责人要求国电南京自动化股份有限公司电缆不通过厂区内阻工）现场已停工。

2、外线大志厂区门口阻工，需要协调，现场已停工。

3、本周计划完成开关站基础。

4、下周计划外线材料、集装箱设备全部到场。

监理项目部整理

2017 年 04 月 27 日

主送单位	远东集成科技有限公司/国电南京自动化股份有限公司		
抄送单位	洛阳市中盛新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 偃师项目部	发文时间：	2017.4.28

偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目 第六 次会议签到表[illegible]