

会议纪要

编号: YSGF-HYJY-007

签发: 徐发基

工程名称: 偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017年05月04日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐发基
会议议题	项目第七次会议 (周例会)		

参会单位:

业主方: 洛阳市中盛新能源科技有限公司项目经理: 王淼

监理方: 常州正衡电力工程监理有限公司监理负责人: 徐发基

承包方: 远东集成科技有限公司项目经理: 刘宾; 电气负责人: 周强

承包方: 国电南京自动化股份有限公司项目经理: 高北战

会议纪要内容如下:

洛阳市中盛新能源科技有限公司项目经理: 王淼

- 1、基础部位协调后, 要求施工方尽快施工。
- 2、要求国电南京自动化股份有限公司提前做好验收资料。
- 3、材料及设备进场要求施工方做好开箱记录表。
- 4、外线施工过程中, 要求施工方注意安全。

常州正衡电力工程监理有限公司徐发基:

- 1、要求国电南京自动化股份有限公司外线施工要正确佩戴好安全帽。
- 2、要求承包方在屋顶焊接扁铁前做好安全防护措施 (备好灭火器等)。
- 3、为保证人员安全, 任何人不得随意靠近临时防护处。
- 4、要求远东集成科技有限公司及国电南京自动化股份有限公司尽快做好施工现场标示标牌。
- 5、要求国电南京自动化股份有限公司在外线施工时安排一名专职安全员, 确保施工安全。
- 6、要求南京自动化股份有限公司尽快上报开工前资料。

远东集成科技有限公司刘宾：

1、按周计划进行施工。

国电南京自动化股份有限公司高北战：

1、外线电缆沟开挖于2017年5月6日前全部完成。

2、外线电缆全部到位。

3、按周计划进行施工。

监理项目部整理

2017年05月04日

主送单位	远东集成科技有限公司/国电南京自动化股份有限公司		
抄送单位	洛阳市中盛新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 偃师项目部	发文时间：	2017年05月05日

偃师市产业集聚区 6MW 分布式光伏发电项目 第七次会议签到表[illegible]