

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目

编号：GFDZJBM-NBHS-JY-20170412

签发：

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017年04月12日 09:00
会议主持人	潘一宋		
会议主题： 1、总包单位谈上周工作、下周安排 2、监理单位谈工作情况 3、业主单位要求等			
上次会议问题落实情况：施工单位 1.组件安装完成 95%，剩余 5%（缺少材料） 2.箱变安装未开展 3.光伏电缆、小线安装已开展 4.各屋面接地施工已开展		监理单位 1.作业人数约 20 人（安装 14 人，土建 6 人） 2.2#、3#、4#屋面已完成安装，1#屋面剩下约本周完成 3.接地施工已开展 4.3#、4#屋面光伏接线已开展	
本次会议内容： 一、施工单位：（一）、上周工作汇报：1、组件板安装完成 99%，未完成 1%（1#屋面约 2 箱未安装，缺少材料）。2、箱变安装完成 0（未完成，材料到场滞后）。3、光伏小线安装为 20%，未完成上周计划 50%（滞后）。4、接地网安装完成 20%，未完成上周计划 33%（特殊天气）。5、新增顶管施工 100%。（二）、下周计划安排：1、组件板安装 100%。2、箱变安装完成 100%。3、光伏小线安装完成 100%。4、直流电缆安装完成 100%。5、接地网安装完成 100%。6、配电房内电柜拼装完成。 总结：下周基本结束（三）、待协调事宜：1、园区绿化需与土建监理协调。 二、监理单位：1、进度方面 安装：1.目前为止 2#、3#、4#屋面组件安装完毕，1#屋面剩余约 5%，现场还有两箱未安装（缺少材料）。2、4 个屋面基本完成电缆桥架安装。3、1#屋面接地已开始施工（特殊天气滞后）。4、3#、4#屋面已开展光伏小线施工。 土建：1.外线管道开挖及上杆并网点区域顶管施工。2、各箱变基础百叶窗也开展施工部分已结束。质量及安全：1、本周施工人员安全意识情况较差，出现屋面吸烟、踩踏组件、现场无管理人员就不佩戴安全帽施工（已下发处罚通知单）。2、各箱变基础远处目测出现不在统一水平面上（凹凸现象）、蜂窝麻面等现象。3、各电缆井出现积水现象，对镀锌钢管焊接处存在影响 三、建设单位：1、各资料尽快报审（监理单位、总包单位）及施工过程资料。2、进出关资料提交建设方（复印件或电子档）。3、施工各设备材料需和招标文件要求一致，各材料尽快报验。4、3#屋面出现漏水现象，抓紧修复要与原施工单位沟通好。5、施工过程中破坏绿化的费用抓紧解决，并网前各现场问题解决好。6、安全及质量问题本周内在出现情况可进行停工整顿。7、多次强调需总包方领导出面协调沟通（退税、项目负责人考勤等）8、最终期限：下周五完成施工及并网			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目部		
抄送单位	中机国能电力工程有限公司宁波分公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目部	发文时间	2017 年 4 月 12 日

会议签到表

[illegible]