

会 议 纪 要

工程名称: 宁波杭州湾新区跨境电商仓储(一期)光伏电站建设项目 编号: GFDZJBM-NBHS-1Y-20170301

签发:

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017年3月10日 10:00
会议主持人	潘一宋		
会议主题: 首次例会 1. 业主介绍情况 2. 监理方介绍情况 3. 施工方介绍施工准备情况			
本次会议情况: 一. 施工单位: 1. 施工单位做进度计划安排、人员投入、时间节点安排(详见施工进度计划表) 2. 根据工程具体情况, 组织相应施工人员进场, 并组织施工、安全培训、技术交底等工作 二. 监理单位: 1. 安全问题: 2、3、4号屋面女儿墙维护措施, 需施工方尽快完善 2. 施工人员安全交底要全面, 近日发现施工人员未佩戴安全帽等防护措施, 望施工单位做好施工人员安全交底, 确保安全生产, 文明施工 3. 施工进度缓慢, 按照合同要求已滞后15天, 室外土建部分未开展, 施工材料到场滞后, 人员施工安排不合理, 望施工方合理安排时间有序开展施工, 施工方需尽快上报到场计划、施工进度计划、人员安排等材料。 4. 临时用电、用水安排, 要与原施工方协调沟通好, 尽快完善项目部建设。 三. 建设单位: 1. 安全问题: 彩钢瓦屋面安全维护措施不到位, 不允许人员施工, 安全措施要到位, 施工人员要佩戴好安全防护, 设立安全奖惩制度。现场材料、成品保护, 杜绝野蛮施工。 2. 施工材料文件需尽快报审, 完善项目部建设, 施工进度, 施工横道图, 项目机构文件, 每天施工人员名单, 设备材料到货时间等文件上墙。 3. 设立项目每天考核制度, 项目各方主要人员要到场 4. 特殊天气情况需提前上报, 项目进度实时把控, 尽量投入人员施工, 室外管线施工应同步进行, 尽量缩短施工时间, 按照合同期限完工。			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司发展有限公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储(一期)光伏电站建设项目部		
抄送单位	中机国能电力工程有限公司宁波分公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储(一期)光伏电站建设项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储(一期)光伏电站建设项目部	发文时间	2017年3月2日

会议签到表

会议主题	首次例会				
会议主持人	潘一东	会议地点	项目地会议室		
会议记录人		会议时间	2017.03.01		
会议内容	1. 业主介绍+情况 2. 监理方介绍+情况 3. 施工方介绍施工进度情况				
参加会议人员					
单位	姓名	单位	姓名	单位	姓名
宁波海创	潘一东	13567471788			
常州正德	王通春	18915883025			
中航国际	刘子明	13685899859			
中航国际	陈伟	13964309437			
中航国际	董伟	15067148830			
中航国际	金广	18079036226			
中航国际	邱梁	15658348668			
中航国际					