

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目

编号：GFDZJBM-NBHS-JY-20170308

答

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017年02月08日14:30
会议主持人	潘一宋		

会议主题:

- 1、 施工单位做施工汇报；
 - 2、 监理单位做监理汇报；
 - 3、 建设单位做安全、进度和质量等方面要求。

上次会议问题落实情况:

已落实的事宜：项目部建设（集装箱式办公室）已到位；土建工人进场，电缆沟、井，箱逆变基础地基开挖已完成施工完成 80%，混凝土屋项定位放线完成和支模完成 30%；钢结构屋项直爬梯安全围栏焊接措施已全部完成；施工资料（施组等）电子档已报（3月 6 日报监理处），待审批；

未落实事宜：进度计划未上墙；安全管理制度未上墙；考勤表未上墙；施工单位前期的施工资料未完成内部流程
程 纸质版文件未上报审批；监理前期策划文件未完成内部流程，纸质版文件未上报审批；

本次会议内容：

一、施工单位：（一）、上周工作汇报：1、项目部办公室已到位；2、1#楼屋顶支模完成 50%；3、电缆沟、进地基开挖完成 80%；4、配电房改造完成 80%；5、三栋钢结构楼屋顶的定点发现完成 100%；6、总包合同已签订，接入方案已报审；7、施工质量方面：3 棵树在开挖地基时倒伏，我方负责进行移栽；几处下水塑管在地基开挖时挖破，我方负责更换。8、安全文明施工方面，无事故发生，个人安全意识已大幅提高。（二）、下周计划安排：1、设计图纸在 3 月 10 日出全；屋顶的支架或导轨 3 月 14 日到货现场；3、申请电力公司的停电计划递交；4、混凝土屋顶的配重块浇筑完成 100%；5、电缆沟、井开挖完成 100%；6、钢结构屋顶施工开始实施。（三）、待协调事宜：1、工程款申请拨付请建设单位支持；2、组件的检测事宜；3、资料的要求。

二、监理单位: 1、安全事宜上面，施工人员的意识有较大提高，安全措施也已到位，个人不带安全帽的情况没有了，直爬梯的安全围栏焊接全部完成。2、施工质量方面，本周还不能确定已进行的施工是否完成，就地基开挖的移树和修复下水管缺乏沟通，需要图纸来对施工质量进行验收。3、资料情况，施工单位的施工组织设计日前刚发给我们店长档，没有完成内部流程盖章，报审不够。4、我监理部也存在不足，本周例会的汇报资料未做书面准备，会后和会议纪要一并完善。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目部		
抄送单位	中机国能电力工程有限公司宁波分公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目监理部	发文时间	2017年3月9日

会议签到表

会议主题	每周监理例会		
会议主持人	潘一宋	会议地点	项目地会议室
会议记录人	戚平	会议时间	2017-03-08 14:00
会议内容	一、总包汇报上周工作情况、下周计划安排； 二、监理单位汇报上周情况； 三、建设单位要求及其他。		
参加会议人员			
姓名	单位	职位	联系电话
潘一宋	宁波海印		13567071988
云鹏	宁波海印		13884410227
陈波	中机国能		13688899654
金虎	中机国能		18079036226
王进强	中机国能		13967067936
王道春	杭州正衡环境监理有限公司		18174004629
丁群	常州正衡电力环境监理		18915883025