

会 议 纪 要

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目

编号：GFDZJBM-NBHS-JY-20170315

签发：

会议地点	海创公司二楼会议室	会议时间	2017 年 03 月 15 日 14:30
会议主持人	潘一宋		
会议主题： 1、 施工单位做施工汇报； 2、 监理单位做监理汇报； 3、 建设单位做安全、进度和质量等方面要求。			
上次会议问题落实情况： 施工图纸已于 12 日提交，屋面支架、夹具等材料于 12 日到场，电缆沟、井已完成 90%，安全维护措施已完成，项目部规章制度等文件已上墙，前期资料已经基本完成审批，每天现场情况及问题已汇报至微信群，破损管道已修复。 未落实事宜：办公场所未接电，混凝土屋顶配重块施工未开展，电缆沟、井未全部完成施工。			
本次会议内容： 一、施工单位：（一）、上周工作汇报：1、项目部办公室已到场，图纸于 12 日提交；2、彩钢瓦安全维护完成，3 号楼屋顶夹具安装完成 33%。3、电缆沟、进地基开挖完成 100%；4、配电房改造完成 100%；5、顶管完成 100%；6、对破损管道已进行修复 7、室外管线回填完成 100%，顶管已全部完成。（二）、下周计划安排：1、混凝土配重块完成 70%。2、箱变基础完成 100%。3、室外管线完成 100%。4 桥架安装 30%，5、电缆沟、井开挖完成 100%；6、钢结构屋顶施工开始施工。（三）、待协调事宜：1、材料进场遇到关卡，进场困难，需甲方解决；2、南侧箱变平台伸出路面 20CM，是否平台小 10CM；3、配电房旁箱变根据业主要求移位，根据实际需求需破路施工，请监理单位协调。 二、监理单位：1、进度方面，夹具制作 65%，现浇混凝土支模完成 25%（未进展），电缆井、沟完成 85%，配电房 85%（和总包单位出现偏差）2、安全事宜上面，施工人员的意识有较大提高，安全措施也已到位，个人不带安全帽的情况较少，直爬梯的安全围栏焊接全部完成，对过采光带处设立专门通道，其他区域进行围挡，加强工人安全意识教育。3、施工质量方面，总体情况还行，也缺乏与原施工单位进行沟通，对一些施工工序要进行报验，通过后方可施工 三、建设单位：1、施工单位和监理单位的前期资料申报未完成（要求资料日期进行修改）；2、材料进场已进行协调，先提前报审材料，后进场；3、安全问题，采光带处不得过人，完善采光带维护及通道，对自爬梯上下人员加强安全意识教育，严禁酒后、高血压、恐高等施工人员上下，屋面作业严禁吸烟（如需吸烟下来设立专门吸烟地）4、对厂区建筑场地能不破坏，尽量不破坏（提前沟通），对土建搅拌场地，垫夹板再施工，施工完成后，应及时清扫；5、对于材料到场需堆放地域提前通报（具体时间段，需堆放时间等）。			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目部		
抄送单位	中机国能电力工程有限公司宁波分公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目监理部	发文时间	2017 年 3 月 16 日

