

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目

编号：GFDZJBM-NBHS-JY-20170405

签发：

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017年04月05日15:00
会议主持人	潘一宋		
会议主题： 1、总包单位谈上周工作、下周安排 2、监理单位谈质量、安全情况 3、业主单位要求等			
上次会议问题落实情况：施工单位 1.组件安装完成 90%，剩余 10%约本周完成 2.箱变安装未开展 3.光伏电缆、小线安装未开展 4.现场清理已完成		监理单位 1.作业人数约 25 人（安装 14 人，土建 8 人） 2.3#、4#屋面已完成安装，剩下约本周完成 3.接地施工未开展	
本次会议内容： 一、施工单位：（一）、上周工作汇报：1、组件板安装完成 90%，未完成 10%。2、箱变安装完成 0（未完成，材料到场滞后）。3、光伏电缆、小线安装为 0（材料未到场）。4、厂区已完成清理工作。（二）、下周计划安排：1、组件板安装 100%。2、箱变安装完成 100%（箱变到货约 10 号左右）。3、光伏小线安装完成 50%。4、直流电缆安装完成 50%。5、接地网安装完成 33%。（三）、待协调事宜：1、上杆并网点处，需要开挖公共绿化约 50 米。 二、监理单位：1、进度方面 土建：1.土建部分已结束（除 1#屋面模板未吊至地面）。2.厂区各箱变基础均已完成抹灰工程。3.厂区道路也已完成清扫工作。 安装：1.目前为止 3#、4#屋面已完成安装。2、1#屋面剩余约 20%、2#屋面剩余 25%（均约本周五结束安装）。3、桥架安装：3 个彩钢瓦屋面基本完成安装，1#屋面正在安装中（约明日完成）。4、组件接地未开展、电缆、小线未到货。2、对于安全施工：施工人员均能正确佩戴安全帽进行施工，且屋面吸烟人数也在减少 3、施工质量方面，总体情况还行，土建部分各箱变基础均出现蜂窝麻面（已通知进行修复）。3#屋面出现两处漏水处需施工单位进行修复。 三、建设单位：1、总包单位陈总需过来对退税事宜及项目经理事项进行沟通。2、检测事宜：未收到任何检测报告等材料，需尽快提供。3、下周将进行预验收，对预验收资料需尽快上报。4、3#屋面出现两处漏水点需维修，先报维修方案进行审批。5、工期延误，需上报最晚并网发电时间。6、对于各施工过程中资料尽快报验			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目部		
抄送单位	中机国能电力工程有限公司宁波分公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目部	发文时间	2017年4月5日

8
7[illegible]