

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

编号：011

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

签发：

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电 项目部会议室	会议时间	2017.03.30 上午
会议主持人	芮金连		
会议主题：安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：			
1、220kV 线路送出工程：			
(1) G17-G18、G20-G22 基坑挖完成。			
(2) G11、G14、G15 共 3 基混凝土浇筑完成，其中 G14、G15 以拆模并包膜养护。			
(3) G5-G8 线路尽协调确定要改线，下部应由设计单位提供变更方案由业主方确认。			
2、35kV 集电线路工程：			
(1) B2、B3 正在修路。			
(2) A2、A3、B2、B3、C2、C3、E3 基础分坑结束。			
3、升压站			
(1) 运维主体结构完成			
(2) 主控楼电缆沟底板浇筑完成			
(3) 事故油池开挖完成			
本次会议内容：			
一、施工单位：			
下周安全生产工作计划：			
1、220kV 线路送出工程：通道协调,荏庄乡梨园沟村、葡萄寺村、石板河村，花石镇荆山岭、张村，浅井乡马沟村以有 4 个村庄以协调完毕；G23 基础开挖、G12、G18 基础浇筑；资料报审。			
2、35kV 集电线路工程：通道协调,荏庄乡梨园沟村、浅井乡马沟村；地脚螺栓订货、基础施工图（电子版）预检,B4、E2 基础分坑；A2、A3 基坑开挖；资料报审。			
3、升压站：事故油池钢筋板扎；主控楼电缆沟混凝土浇筑完成并拆模；设备基础开挖、支模绑钢筋；主控楼搭设满堂脚手架、顶梁板排架。			
一、监理单位：			
(1) 严格执行安全检查制度，着重检查事故油池的安全施工；成品保护保养；临时用电、交叉作业的合理施工			
(2) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。			
(3) 加强隐蔽部位的质量管控			
(4) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场			
(5) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况			
三、建设单位			
(1) 35kv 外线施工滞后要求施工方提供 35kv 施工详细计划			
(2) 施工方近期完成 35kv 审图，以免材料采购不及时影响进度			
(3) 尽快提供设备施工图纸			
(4) 施工方近期完成 3 月 19 号省质检站报告回复工作			
(5) 加强施工进度管控			

(6) 做好安全、质量的管控工作 (7) 加强现场的沟通与协调工作 (8) 考核每周上报计划节点完成情况			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.03.30

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。