

会 议 纪 要

编号: 012

禹州梨园沟120MWp光伏电站送出输电工程

签发:

工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送出输电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电 项目部会议室	会议时间	2017.04.06 上午
会议主持人	芮金连		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况: 1、220kV 线路送出工程: (1) G23 基础开挖底板浇筑完成 (2) G12、G20 共 2 基混凝土浇筑完成, G18 因村民阻工未进行。 2、35kV 集电线路工程: (1) 因村民阻工问题没有进行 3、升压站 (1) 主控楼电缆沟浇筑完成 (2) 事故油池底板浇筑完成 (3) 运维楼脚手架拆除完成 (4) SVG 区开挖完成, 垫层浇筑完成 (5) 220kV 框架基础开挖完成, 垫层浇筑完成			
本次会议内容: 一、施工单位: 下周安全生产工作计划: 1、220kV 线路送出工程: 通道协调, G22、G23 基础完成浇筑, 资料报审。 2、35kV 集电线路工程: 通道协调, 荏庄乡梨园沟村、浅井乡马沟村; A2、A3 基坑开挖; 资料报审。 3、升压站: 主控楼满堂架搭设框架、顶板混凝土完成浇筑; 设备基础除挡火墙完成浇筑; 预埋管、烟囱管道敷设。 一、监理单位: (1) 严格执行安全检查制度, ; 成品保护保养; 临时用电、交叉作业的合理施工 (2) 严格落实新进施工人员的安全培训 (3) 严格安装脚手架规范施工 (4) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。 (5) 加强隐蔽部位的质量管控 (6) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场 (7) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况 三、建设单位 (1) 尽快完成省质检站回复 (2) 35kv 外线施工滞后, 施工条件以具备要在保证质量、安全的前提下抓紧进度 (3) 220kv 外线图纸尽快完善, 以免影响工期 (4) 回填土要严格按照规范要求施工 (5) 严禁施工超过范围红线 (6) 施工方要对各工种施工配合加强, 成品保护加强			

- (7) 做好安全、质量的管控工作
- (8) 加强现场的沟通与协调工作
- (9) 每周计划要根据总施工计划走，以免工期落后

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.04.06

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。