

会 议 纪 要



工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电 项目部会议室	会议时间	
会议主持人	芮金连		

会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况

上次会议问题落实情况:

- 220kV 线路送出工程:
 - G13、G19 基础完成浇筑
 - G8、G9、G10、G17, 基坑开挖
 - G11、G13、G15、G18、G19、G21 基坑回填
- 35kV 集电线路工程:
 - A1、C1、E1 分坑定位
 - A3 开挖、A2、B2、C2 钻孔
 - 爆破手续未完成, 需业主协调完成
- 升压站
 - 主控楼模板拆除完毕, 模板未清理完成
 - 避雷针、SVG 基础、220kV 框架基础浇筑并回填
 - 事故油池支模
 - 主变及主变框架垫层浇筑, 绑扎钢筋
 - 站区北侧截水沟垫层浇筑

本次会议内容:

一、施工单位:

下周安全生产工作计划:

- 220kV 线路送出工程: 通道协调, G10、G9 基础完成浇筑, 资料报审。
- 35kV 集电线路工程: 通道协调; 马沟部分基础分坑, 通道协调情况好开挖; B4 基坑开挖; 资料报审。
- 升压站:
 - 主控楼清理、回填
 - 运维楼墙体砌筑
 - 预装箱、消弧线圈基础打垫层
 - 北侧截水沟砌筑
 - 主变基础、事故油池浇筑并回填
 - 站外道路平整、展示区降方

一、监理单位:

- 现场拆除的模板、脚手架及时归类堆放或退场
- 资料要及时更进, 通知单要及时回复闭环
- 施工现场工作逐步由地下转为地上; 土建转为电气, 危险源要及时预防
- 严格落实新进施工人员的安全培训
- 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。

- (6) 加强隐蔽部位的质量管控
- (7) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场
- (8) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况

三、建设单位

- (1) 夜间禁止隐蔽工程施工
- (2) 220kV、35kV 线路施工计划重新规划，要是详细计划
- (3) 设备到货计划要尽快形成书面形式，要落实到位
- (4) 周计划如未完成必须在周例会汇报材料上有原因分析
- (5) 周安全生产例会汇报材料要从全面汇报必须包括人、材、机三方面，尤其是材料到场方面
- (6) 外线施工要多点施工
- (7) 近期建设单位、监理单位、施工单位要组织质量方面的大检查
- (8) 资料上报缓慢，通知单要及时闭环
- (9) 做好安全、质量的管控工作
- (10) 加强现场的沟通与协调工作



	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.04.20

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表



会议名称			
郑州梨园沟120MVA变电站送出输电工程例会			
会议时间			
2017.04.20上午			
会议地点			
项目部会议室			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王磊	森源	15939989052
2	王瑞磊	森源	13017675059
3	于怀远	森源	13137121567
4	肖金生	正衡	15251966396
5	王朝堂	正衡	13861204453
6	王锐	正衡	13555583189
7	常志升	正衡	15273206378
8	赵如德	森源	13733723375
9	王立军	河南南院	17703919137
10	王磊	河南南院	15515990736
11	王立军	河南南院	
12	张宝	天津光宇	18503868278
13	王增瑞	中州建设	18037818375
14			
15			
16			
17			