

会 议 纪 要



工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电 项目部会议室	会议时间	2017.05.11 上午
会议主持人	芮金连		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况: 1、220kV 线路送出工程: (1) G1 桩基钻孔 (2) G5、G4+1 开挖、清坑 (3) G2、G5、G7 绑筋支模 (4) G6、G7、G7+1 基础浇筑 2、35kV 集电线路工程: (1) B4、E5、C6、C7、E6、E7、F4、F6 基坑开挖 (2) B3、B4、E5、E6、C5、C6 线修路 (3) A1、A2、A3、B2、C1 基础爆破 (4) F2、F3、E6 绑筋支模 (5) F2 基础浇筑 (6) 因“一带一路”会议, 第二批炸药领不出, 16 号才能领 3、升压站 (1) 主变防火墙框架、SVG 去主变油池、220kV GIS 基础、主变预装箱基础、接地变及消弧线圈基础浇筑完成 (2) 主控楼墙体砌筑完成、顶板粉刷 (3) 主变油池未完成因防火墙脚手架未能拆除, 影响主变油池的垫层及池壁, 故主变油池未完成 (4) GIS 区电缆沟已经施工。。为了赶工期, 另对站区南侧围墙基础进行砌筑, 圈梁绑扎钢筋支模施工			
本次会议内容: 一、施工单位: 下周安全生产工作计划: 1、220kV 线路送出工程: G1 桩基清孔, G4、G3 基坑开挖, G2、G5、G4+1 绑筋支模, G2、G5、G4+1 基础完成浇筑, 资料报审, 铁塔材料 5 月 12 号能到。 2、35kV 集电线路工程: C3、E3、C4、E4、C9 修路; A1、A2、A2、B2、C1、E1、C6 基坑开挖; F3、E6、E7、C7、F1 基础浇筑; 资料报审。 3、升压站: (1) 主控楼、运维楼粉刷完成 (2) 电缆沟浇筑完成 (3) GIS 基础、预装式开关柜、站区南侧围墙圈梁浇筑 (4) 围墙砌筑、粉刷 (5) 屋面防水完成 (6) 主控楼地坪浇筑 (7) 运维楼供排水安装 (8) 预埋排油管道			

(9) 站内回填

(10) 所有设备基础浇筑完成

(11) 主控楼、运维楼的电气设备要准备进场

一、监理单位:

(1) 根据 4 月 22 号上报的计划, 下周有部分节点到达要把握进度

(2) 建议基础浇筑能几基同一天浇筑, 特别是 35kV 人员机械要增加

(3) 严格落实新进施工人员的安全培训

(4) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。

(5) 加强隐蔽部位的质量管控

(6) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场

(7) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况

三、建设单位

(1) 35kV 进度严重滞后, 施工优先 A、B 线确保 5 月 30 号能具备并网条件

(2) 图纸加快出图速度

(3) 停电手续加快办理, 有要配合的尽早提出

(4) 升压站细节部位施工要按图纸走, 不能设计跟着施工走

(5) 35kVA、B 线塔材催促进场

(6) 对端间隔改造, 手续抓紧准备

(7) 做好安全、质量的管控工作

(8) 加强现场的沟通与协调工作

	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.05.11

会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	森源惠州梨园沟送出输电项目启动会		
会议时间	2018.05.10上午		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	李永强	森源	13733723375
2			
3			
4			
5			
6	张宾	天津光宇	
7	刘永林	天津光宇	
8	王强		
9	王强	正衡监理	17703919137
10	王强	正衡监理	15273206378
11	王朝辉	正衡	13861204453
12	王强	正衡	
13			
14			
15			
16			
17			