

会 议 纪 要



工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电 项目部会议室	会议时间	2017.06.01 上午
会议主持人	芮金连		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况: 1、220kV 线路送出工程: (1)G4 绑筋支模: 4 基塔材到货; (2)G6-G9、G11、G13-G15、G17、G18、G20-G22 铁塔运输; (3)G6、G8、G9、G11、G13-G15、G17、G18、G20-G22 铁塔组片; (4)G15、G17、G18、G20-G22 铁塔组立; 1、35kV 汇集线路工程: (1) C3、E3、C9 修路; (2) A2、B2、B3 基坑清理, E1 基坑开挖; (3) A1、C8 打孔: B2、E1 绑筋支模; (4) B2 基础浇制; (5) 4 基塔材到货; 3、升压站 (1) 运维楼: 地砖完成 50%, 外墙砖完成 40%左右; 公共卫生间墙砖完成, 厨房和卫生间地面防水基本完成。主控楼: 地砖和卫生间墙砖完成; 内墙刷漆完成; 外墙贴砖完成 90%。 (2) 站内道路: 第一层路面浇筑基本完成。 (3) 站区围墙: 展示区东围墙基础开挖完成 60%。 (4) 电缆沟: 室外电缆沟浇筑完成; 室内电缆沟内杂物清理完成, 盘柜就位。 (5) 场地平整: 排油管道敷设完成, 排油检修井砌筑完成; 场地平整回填夯实正在进行。 (6) 设备基础: GIS 基础修面完成, GIS 设备就位; 主变基础正在修复, 主变防火墙砌筑完成。 未完成情况: 升压站: 化粪池开挖及化粪池未安装; 主控楼、运维楼窗户安装未完成。 220kV 线路: 剩余 3 级基坑未开挖完成; G3、G4、G10、G16 绑筋支模; G3、G4、G10、G16 基础浇制未完成。 35kV 线路: 开挖 6 级, 浇筑 5 级。完成开挖 3 基, 浇筑 1 基。			
本次会议内容: 一、施工单位: 下周安全生产工作计划: 1、220kV 线路送出工程: 基坑开挖完成; 基坑绑筋支模完成 90%; 杆塔组立 65%; 架线施工 40%。 2、35kV 集电线路工程基坑开挖完成 65%; 基坑绑筋支模完成 40%; 杆塔组立 4 基。 3、升压站: (1) 设备区域回填整平并硬化;			

- (2) 展示区降方，展示区护坡找平；
- (3) 站区东侧围墙基础砌筑及圈梁浇筑；
- (4) 站区污水管道开挖、管道敷设、沉淀池砌筑；运维楼、主控楼散水制作；
- (5) 多余土方外运。
- (6) 升压站主变下预装式开关柜基础修改
- (7) 构架、避雷针到场并开展施工

4、反馈事宜

- (1) GIS 气体今天发车，4 号-5 号到。
- (2) 泰开厂家指导安装时间在一星期左右，二次设备到齐安装完成，立即调试。
- (3) 因梨园沟 3 组光伏区阻工，影响汇集线路 B4/C4/E4 阻工，影响送出线路 G3 阻工。
- (4) 35kV 线路 A、B 线 6 月 9 号浇筑完成。3 基转线塔 6 号开挖完成，9 号浇筑完成。
- (5) 组织升压站 24 小时施工，增加 220kV 线路人员、35kV 线路人员。
- (6) 220kV 线路跨高速手续 6 月 3 号完成，跨 110kV 线路准备带电施工。
- (7) 对端间隔手续 6 月 5 号完成，施工 6 月 6 号开始进场作业。
- (8) 6 月 10 号电缆到货。
- (9) 6 月 3 号 35kV 组塔开始

监理单位：

- (1) 625 必须具备并网条件
- (2) 升压站 24 小时施工，场区照明、安全要注意
- (3) 现场专职安全员尽快配备
- (4) 跨 110kV 线路带电作业安全必须注意
- (5) 通知单回复及时回复 6 月 2 号没有整改的将相应处罚
- (6) 工程资料要按进度同步进行，见证取样及时送检
- (7) 严格落实新进施工人员的安全培训
- (8) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。
- (9) 加强隐蔽部位的质量管控
- (10) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场
- (11) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况

三、建设单位

- (1) 下次周例会要求能拍板做主的人参加
- (2) 把重要工作时间节点列出，到相应时间如果未完成，将节节往上催进度
- (3) 设备需厂家提供支持的尽早和设备厂家联系，避免因售后影响工期
- (4) 周计划要贴合大计划制定确保 625 具备并网条件
- (5) 计划未完成原因分析没有根据原因针对性整改
- (6) 施工组织没有按照要求安排
- (7) 35KV 配电装置基础 3 天内整改完成
- (8) 做好安全、质量的管控工作

主送单位		建设单位
抄送单位		施工单位
发文单位	监理单位	发文时间 2017.06.01

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	森源高梨园沟10MW光伏发电项目		
会议时间	2017.06.01		
会议地点	梨园沟项目会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王晓磊		13017675059
2	郭合付	中州	
3	张宝	天津光宇	
4	周永付	天津中宇	
5	朱辉忠	河南院	
6	李心志	正衡	
7	曾志付	常州正衡	11273206318
8	王立军	河南院	
9	王朝煌	正衡	13861204453
10	张永胜	森源	13733723375
11	李立军	正衡	15251966396
12			
13			
14			
15			
16			
17			