

会 议 纪 要



工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电 项目部会议室	会议时间	2017.06.08 上午
会议主持人	芮金连		
会议主题：安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况：			
一、220kV 线路送出工程：			
1、G16 基坑开挖；			
2、G23 绑筋支模；			
3、G12 铁塔运输；			
4、G7、G7+1、G12 铁塔组片；			
5、G20、G18 螺栓紧固；			
6、G13、G8、G6 铁塔组立；			
7、G7、G18、G22 G20 接地开挖；			
8、G7、G22 G21 接地网焊接；			
二、35kV 汇集线路工程：			
1、C9 修路；			
2、C2、E2、C5、C6 爆破；			
3、C9 基坑开挖；A1、C1 打孔；			
4、C9、B4、E2 清坑；			
5、A2、B2、B4 绑筋支模；			
6、A2 基础浇筑；			
7、B2 基础回填；			
三、升压站			
1、设备区域回填整平基本完成；			
2、展示区降方完成 95%；			
3、站区污水管道开挖、管道敷设、污水井砌筑完成 45%；			
4、运维楼、主控楼与道路间场地平整完成 50%；			
5、室内外电缆沟抹灰完成 90%；			
6、35kV 开关柜修改完成 80%；			
7、两楼窗户安装完成 80%；			
8、两楼外墙砖完成 99%；			
9、运维楼内砖粘贴完成 80%；			
10、SVG 设备到货、安装完成 40%			
11、森源盘柜到货、安装完成 100%、盘柜设备间距测量厂家加工制作			
12、主变设备到货、开展就位工作			
13、主变附件设备、散热器设备到货、气体到货、主变预装式开关柜到场、构架及电缆支架到场开展施工			
14、GIS 设备到货、安装完成 30%			
15、对侧间隔改造进场施工			
16、二次设备跟催			



未完成情况:

升压站: 设备区域硬化未完成; 东侧围墙基础未完成。

220kV 线路: G10、G16 基坑开挖; G23、G16、G10 绑筋支模; G10、G23 基础浇制; 组塔完成 5 基。

35kV 线路: B3、A1、C9 基坑开挖其中 A1 开挖未完成; A2、B3、E1 基础浇制其中 B3、E1 浇筑未完成。

本次会议内容:

一、施工单位:

下周安全生产工作计划:

1、220kV 线路送出工程: 基坑开挖完成; 基坑绑筋支模完成 90%; 杆塔组立 65%; 架线施工 40%。

2、35kV 集电线路工程: A1、C1、C3、E3 打孔; C8、A1、C1 基础爆破; A1、C2、E2、C5、C6 基坑开挖; B1、C9、A1、C2 绑筋支模; E1、B3、B1、C9、C2 基础浇制。

二、升压站:

- 1、设备区硬化及二期基础区域石子覆盖;
- 2、东侧围墙砌筑;
- 3、污水排水管安装完成;
- 4、运维楼、主控楼散水制作;
- 5、展示区降方;
- 6、事故油池排水管安装至场外;
- 7、设备区扫尾消缺。
- 8、SVG 设备完成 100%
- 9、主变及附件设备完成 100%
- 10、主变预装式开关柜完成 100%
- 11、构架、电缆支架、避雷针完成 100%
- 12、GIS 设备安装完成 100%
- 13、对侧间隔改造完成 40%
- 14、二次设备到场、完成 100%
- 15、电缆进场并敷设完成 30%

反馈事宜

(1) 升压站电气工作完成 80% (如遇天气影响、设备到货滞后等原因, 由于电气工作大部分为室外作业, 电气工作总体进度可能会稍微滞后)

(2) G16 阻工

(3) 资料在 6 月 10 号前整理完善

监理单位:

- (1) 625 必须具备并网条件
- (2) 35kV 进线塔加快施工速度, 以免影响升压站内施工
- (3) 下周土建基本结束, 要准备土建验收
- (4) 现场专职安全员尽快配备
- (5) 现场施工班组多、大型吊装, 安全必须注意

- (6) 工序未报验的资料不审核签字
- (7) 工程资料要按进度同步进行，见证取样及时送检
- (8) 严格落实新进施工人员的安全培训
- (9) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。
- (10) 加强隐蔽部位的质量管控
- (11) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场
- (12) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况

三、建设单位

- (1) 现场未见专职安全员，吊装过程中必须要有吊装经验的人指挥
- (2) 施工人员严重不足，每项工序平均到 1-2 人，要求增加人员
- (3) 设备材料到货时间在 6 月 8 号上报
- (4) 现场施工垃圾，及时清理。特别是电缆沟要求当天产生当天清理
- (5) 下周土建开始消缺、收尾，相应检查尽快安排
- (6) 已送材料的报告及时取回，未送检材料及时送检
- (7) 各项目资料缺少部分及时补齐
- (8) 做好安全、质量的管控工作

主送单位		
抄送单位		
发文单位	监理单位	2017.06.08



Handwritten signature

会议纪要由监理项目部起草，经监理单位审核后，由监理单位盖章、签字、日期。

会议签到表



会议名称		森源梨园120MW光伏电站	
会议时间		2017.06.08	
会议地点		梨园会议室	
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	苏云	森源	15939989052
2	张永峰	森源	13733723375
3	于怀远	森源	13137121567
4	肖金莲	正衡	15251966396
5	王朝立	正衡	13861204453
6	曾志华	正衡	15273206378
7			
8	王峰	河南院	17703919137
9	王峰	河南院	15515990736
10	朱辉忠	河南院	18300705165
11	张永峰		15890057363
12	王增瑞	中恒投	18037818375
13	张宝	天津光宇	18503868978
14	闫永村	天津光宇	
15			
16			
17			