


会议纪要



工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目会议室	会议时间	2017.06.23 上午
会议主持人	芮金连		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况: 一、220kV 线路送出工程: 1、G8、G12 铁塔组立; 2、G2、G4+1、G5、G19、G23 组片; 3、G4+1、G5 接地施工; 4、G24 基础浇筑 5、资料报审。 二、35kV 汇集线路工程: 1、A1、C4、F9 开挖; 2、C2、C3、C5、C6、C3、F5、F6、F8、F9 基坑清坑; 3、C1、E4 打孔; 4、C8、C3、E3 爆破; 5、C6、F5、F6、C2 绑筋支模; 6、E2、C2、C6、F5、F6 基础浇筑; 7、F1、F4、F2、A2、B3 基础回填; 8、C10、C11 修路; 9、A2、E7、B2、C7、F1、F2 接地; 10、F1、F2、F4、E5、E6 塔材到货; 11、资料报审。 三、升压站 1、站区设备消缺; 2、运维楼照明、暖通穿线; 3、主控楼照明、暖通穿线; 4、运维楼屋面防水施工; 5、展示区北侧边沟、护坡开挖; 6、站区东侧围墙基础施工; 7、运维楼地砖、踢脚线、给排水管缺陷盘点; 8、构架基础灌浆; 9、运维楼、主控楼的门催货; 10、SVG 设备到货、安装完成 90%; 11、主变设备到货完成就位工作; 12、主变附件、散热器到货安装完成 90%; 13、GIS 设备到货、安装完成 90%; 14、二次设备部分到场; 15、二次设备跟催; 16、工程资料报审。			

未完成情况:

升压站: 照明灯具(厂家缺货)安装; 门窗安装; 路缘石(已到场)安装未完成。

220kV 线路: G10、G16、G3 基坑开挖; G16、G10、G4 绑筋支模; G4、G10、G24 基础浇制; 未完成。组塔完成 7 基完成 4 基。

35kV 线路: F8 绑筋支模; F8 基础浇制; 其中 F8 未完成, 另完成 F5、F6 清坑、绑筋支模、浇筑。

本次会议内容:

一、施工单位:

下周安全生产工作计划(6月23号到6月29号):

1、220kV 线路送出工程: 通道协调; G10、G16、G3 基坑开挖; G16、G10、G4 绑筋支模; G4 基础浇制; 组塔完成 7 基; 资料报审。

2、35kV 集电线路工程: A1、C4、F9 开挖; C3、C5、C6、C3、F5、F6、F8、F9 基坑清坑; E4 打孔; C8、C3、E3 爆破; C6、F5、F6、C2 绑筋支模; E2、C6 基础浇制; F1、F4、F2、A2、B3 基础回填; C10、C11 修路; A2、E7、B2、C7、F1、F2 接地; F1、F2、F4、E5、E6 塔材到货; 资料报审。

三、升压站:

- 1、站区设备消缺;
- 2、运维楼照明、暖通穿线;
- 3、主控楼照明、暖通穿线;
- 4、运维楼屋面防水施工;
- 5、展示区北侧边沟、护坡开挖;
- 6、站区东侧围墙基础施工;
- 7、运维楼地砖、踢脚线、给排水管缺陷盘点;
- 8、构架基础灌浆;
- 9、运维楼、主控楼的门催货;
- 10、SVG 设备到货、安装完成 95%;
- 11、主变设备到货完成就位工作;
- 12、主变附件、散热器到货安装完成 95%;
- 13、GIS 设备到货、安装完成 95%;
- 14、二次设备部分到场;
- 15、二次设备跟催;
- 16、工程资料报审。

反馈事宜

(1) 升压站电气工作完成 95% (如遇天气影响、设备到货滞后等原因, 由于电气工作大部分为室外作业, 电气工作总体进度可能会稍微滞后)

(2) 220 线路 G4 绑筋阻工; G10 开挖阻工。

(3) 6 月 23 号下午增加土建施工人员十余人

(4) 电缆以送检, 检测报告近几日到场

(5) 四方设备 28 号到场, 盘柜到场在一天内就位完成

(6) 防火门最迟 6 月 26 号, 室内门跟催, 照明灯具 30 号到

(7) 7 月 5 号站内土建部分除道路全部完成, 道路 7 月 20 号完成

(8) C5、F7 阻工, D 线通道协调未完成

(9) 对端间隔初设报审 6 月 23 号下午开始

监理单位:

- (1) 主控楼内工具间的门、照明灯具及时安装为后续运维、调试提前进场做准备
- (2) 线路施工现场有穿着不规范;不佩戴安全帽行为
- (3) 检查发现有部分接地垂直度不够,要求及时自查及时整改
- (4) 运维楼、主控楼、室外电缆沟等影响并网的工作及时完成
- (5) 线路所用模板多为多次使用,部分存在严重变形,造成混凝土浇筑涨模现象严重

(6) 近期天气炎热,混凝土浇筑间隔时间要注意,以免造成二次浇筑影响塔基强度

(7) 升压站内是土建施工和电气施工交叉作业协调配合要做好

(8) 每天施工形成的垃圾当天清理

(9) 线路的接地开挖、焊接、回填,必须上报我方监理验收

(10) 线路在塔基浇筑、铁塔组立过程中必须要有安全员在场必须佩戴明显标志

(11) 工程资料要按进度同步进行,见证取样及时送检,特别是 220 线路和 35 线路的过程资料延误过多

(12) 严格落实新进施工人员的安全培训

(13) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。

(14) 加强隐蔽部位的质量管控

(15) 把好材料进场的质量关,杜绝不合格材料进入施工现场

(16) 加强计划完成节点控制,按业主要求考核完成情况

三、建设单位

(1) 运维楼尽快把仓库门、照明灯具安装到位,运维人员要开始进场

(2) 升压站内场地清理要有专人负责,站内扬尘严重

(3) 为施工安全考虑,车辆停放要有规划

(4) 为保证施工进度设计人员在现场派人常驻,以便及时对现场施工问题做出反馈

(5) 工程质量要在施工过程中控制,在保证工期的情况下一步到位

(6) 按计划 220 线路 6 月 25 号是通道协调是最后节点要注意

(7) 对端间隔审核进度及时向业主汇报

(8) 35 线路 C1 要及时动工,不要在延误工期节点

(9) 尽快消除对敷设电缆有影响的工序,尽快开始敷设电缆

(10) 各项目资料缺少部分及时补齐

(11) 做好安全、质量的管控工作

主送单位	建设单位
抄送单位	施工单位
发文单位	监理单位
发文时间	2017.06.23

会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	森源为时梨园沟 120MWP 光伏发电项目		
会议时间	2017.06.23		
会议地点	梨园沟项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王晚磊	森源	13017675059
2	常光外	正衡	15273206378
3	王朝培	正衡	13861204453
4	黄玉强	正衡	15251965196
5	于怀远	森源	13137121867
6	张利军	森源	13733722375
7	张军	天祥光字	18503808478
8			
9			
10	王军	沂南限	
11	王军		
12	王军	中州建设	18037818375
13	王军	沂南限	
14			
15			
16			
17			