

会 议 纪 要



工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电 项目部会议室	会议时间	2013.07.06 1. F
会议主持人	芮金连		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况: 一、220kV 线路送出工程: 1、G16、G10 清坑; 2、G16、G10 绑筋支模; 3、G16、G10 浇制; 4、G16、G4 回填; 5、G16 铁塔组片; 6、G23、G19、G7 铁塔组立; 7、G11-G12、G17-G23 跨越架搭设; 8、资料报审。 二、35kV 汇集线路工程: 1、D4 基坑开挖; 2、C1 掏挖; 3、A1、E3、E4、F6、C2 清坑; 4、A1、E3、E4、F6、C2 绑筋支模; 5、C3、C4、A3、B4、C11、C10 基础浇制; 6、C3、E3、C4、E4、C11 基础回填; 7、C3、E3、C4、E4、C11 接地网焊接; 8、A3、B3、B4 组片; 9、A3、B3、B3 铁塔组立; 10、资料报审。 三、升压站 1、GIS 区域场地硬化完成; 2、预装式开关柜基础北侧电缆沟整改完成; 3、主控楼及运维楼屋面完成 70%; 4、展示区降方完成; 5、护坡完成 80%; 6、给排水完成 90%。 7、电线穿管完成 95%。 8、避雷针安装完毕 9、主变油循环完毕 10、高压电缆部分到场 11、四方二次设备到场			



- 12、GIS 区域电缆敷设完毕
- 13、SVG 厂家消缺
- 14、主变下预装式开关柜厂家消缺
- 15、盘柜安装
- 16、站用变验收、送电
- 17、工程资料报审

本次会议内容:

一、施工单位:

下周安全生产工作计划(7月6号到7月13号):

- 1、220kV 线路送出工程:通道协调,茌庄乡梨园沟村、葡萄寺村、石板河村,花石镇荆山岭,浅井乡马沟村;G3 基坑开挖;G24、G3 绑筋支模;G24、G3 基础浇制;铁塔组立 6 基;跨越架搭设;资料报审。
- 2、35kV 集电线路工程:通道协调,茌庄乡梨园沟村、浅井乡马沟村、张地村;D3、D2 修路;C1 掏挖;D4、D3、D2 基坑开挖;C5、C8、D4 绑筋支模;C5、C8、D4 基础浇制;铁塔组立 8 基;资料报审。

三、升压站:

升压站:

- 1、化粪池安装隐蔽;
- 2、照明灯具安装;
- 3、装饰门安装;
- 4、屋面工程;
- 5、东围墙基础;
- 6、护坡砌筑,截水沟开挖;
- 7、站区电缆敷设;
- 8、SVG 区域及主变区域场地硬化。
- 9、土建工程消缺;
- 10、卫生间洁具安装

电气工作:

- 1、剩余二次设备到场、完成 100%
- 2、场区设备附件安装完成 100%
- 3、电缆敷设完成 100%
- 4、电缆接线完成 50%
- 5、电气试验完成 80%
- 6、站用变验收、送电
- 7、工程资料报审
- 8、单体调试准备工作
- 9、对侧间隔改造施工 20%

反馈事宜

- (1) 升压站电气工作完成 95% (如遇天气影响、设备到货滞后等原因,由于电气工作大部分为室外作业,电气工作总体进度可能会稍微滞后)
- (2) GIS 区电缆接线 7 月 7 号完成
- (3) 电气试验除锁蛟变、计量方面实验全部完成

- (4) 220kV 线路架线从 G16-G23 段开始, 开始时间为 7 月 10 号
- (5) 35kV 线路 A、B 线架线从 7 月 10 号开始
- (6) 7 月 7 号线路剩余材料盘点完成
- (7) 剩余高压电缆 7 月 6 号到
- (8) 站用变在 7 月 8 号 6 点-8 点送电
- (9) 升压站剩余盘柜 7 月 10 号到
- (10) 220kV 线路最迟 7 月 7 号完成浇筑

监理单位:

- (1) 架线施工登高人员, 现只有 8 人不能满足需要, 人员要及时增加
- (2) 接地必须符合设计要求, 接地材质使用有问题的接地抓紧时间整改, 整改必须由监理验收
- (3) 架线时间尽快确定, 要求能满足工期要求
- (4) 施工资料 7 月 6 号前要求工程同步。
- (5) 图纸尽快完善, 管道图纸必须把阀门在图中明确标出
- (6) 严格落实新进施工人员的安全培训
- (7) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。
- (8) 加强隐蔽部位的质量管控
- (9) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场
- (10) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况

三、建设单位

- (1) 剩余部分图纸尽快完善, 避免采购周期不够
- (2) 竣工材料总包抓紧完成
- (3) 自来水管走向在靠边展示区边走
- (4) 直流屏实验要反复充电, 要提前做准备
- (5) 电缆接线时间要压缩, 现机会 7 月 15 号完成接线工期影响大
- (6) 剩余图纸、设备、材料、送检列出清单上交业主
- (7) 尽快为运维人员进场做准备
- (8) 做好安全、质量的管控工作

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.07.06

会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师审核后下发。

会议签到表

会议名称	森源系4梨园沟 120MW光伏发电项目		
会议时间	2017.07.06		
会议地点	梨园沟会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王晓磊	森源	
2	戴玉峰	森源	
3	肖王远	正衡	15251966396
4	王朝焱	正衡	13861204453
5	鲁志华	正衡	15273206378
6	庄玉飞	正衡	13842428272
7	于怀远	森源	
8	吴少峰	森源	
9	张奥	天津光宇	
10			
11			
12	王增瑞	中州建设	
13	张永书	河南	
14			
15			
16			
17			