

会议纪要



工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室	会议时间	2017.08.03 上午
会议主持人	芮金连		

会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况

上周施工情况:

一、220kV 线路送出工程:

- 1、接地网埋设;
- 2、G2-G7+1、G9-G15、G18、G20-G22 保护帽浇制;
- 3、G9-G11, G22-G24 跨越架搭设;
- 4、G7+1-G8 导线光缆展放、附件安装;
- 5、资料报审。

二、35kV 集电线路工程:

- 1、D7、D8、D9 基坑开挖;
- 2、C1 掏挖;
- 3、D7 基坑开挖;
- 4、D2、D1 绑筋支模;
- 5、D1、D2 基础浇制;
- 6、B4 电缆沟开挖, 电缆终端头制作;
- 7、A1、A3、B4 电缆展放埋设;
- 8、D3、D4 回填;
- 9、资料报审。

三、升压站

- 1、大门制作完成;
- 2、照明灯具安装完成;
- 3、展示区侧道路第一层完成;
- 4、展示区部分截水沟砌筑;
- 5、站区电缆敷设完成;
- 6、SVG 区域及主变区域场地广场砖铺设完成;
- 7、土建工程消缺;
- 8、围栏安装基本完成;
- 9、站区电缆沟盖板覆盖完成;
- 10、单体调试完成 100%;
- 11、电气系统调试完成 30%;
- 12、电气尾工消缺;
- 13、工程资料报审。



本次会议内容:

一、施工单位:

下周安全生产工作计划:

220kV 线路送出工程: 土地丈量; 接地网埋设; G9-G11, G22-G24 跨越架搭设; 资料报审。

35kV 集电线路工程: 土地丈量; C1 掏挖完成; D7、D8 基础绑筋支模浇筑; D9、D10 开挖; 基础回填; AB 下塔电缆高压试验、连接; C5、C6 铁塔组立 (依逍遥观通道情况进行); 资料报审。

升压站:

- 1、站区广场砖铺设完成;
- 2、供水罐安装;
- 3、泵坑施工;
- 4、展示区部分截水沟砌筑完成;
- 5、北侧围墙基础施工完成;
- 6、东侧围墙砌筑完成;
- 7、围墙压顶施工及两楼钢爬梯安装;
- 8、土建工程消缺;
- 9、围栏安装完成。

电气工作:

- 1、8月6号前升压站内部系统调试 100%
- 2、升压站电气工程资料报审 (与施工进度同步)
- 3、电气尾工消缺。
 - (1) 光控开关柜跟催。
 - (2) 路灯灯杆跟催
 - (3) 8月10号将组织主控楼、运维楼分布验收

二、监理单位:

- (1) 线路部分地脚螺栓存在垫片缺少、螺帽尺寸不符合图纸要求, 必须经我方监理确认没有问题才准进入下到工序;
- (2) 通知单必须按日期回复;
- (3) 220kV、35kV 架线施工安全必须注意, 塔身螺栓、地脚螺栓垫片、螺帽必须检查确认无安全隐患才能施工;
- (4) 施工现场的防暑降温工作必须到位;
- (5) 电气消缺检查、土建消缺检查必须每周组织检查;
- (6) 严格落实新进施工人员的安全培训;
- (7) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患;
- (8) 加强隐蔽部位的质量管控;
- (9) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场;
- (10) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况。

三、建设单位

- (1) 220kV 地理部分接地材料尽快和设计反馈;
- (2) 通知单未回复完成不进行初检;
- (3) 汇报材料汇报要准确;
- (4) 电气调试、消缺人员要增加;
- (5) 220kV、35kV 架线前铁塔消缺必须完成;
- (6) 施工进度要加快;
- (7) 做好安全、质量的管控工作。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.08.03

会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	森源高中梨园沟120MW光伏发电项目			
会议时间	2017.08.03			
会议地点	梨园沟会议室			
序号	姓名	单位	联系电话	
1	王曉磊	森源	13017675059	
2	于怀远	森源		
3	张树强	森源	13733723375	
4	郭争光	河南	18538930772	
5	张宝	天津光峰		
6	王强	河南院		
7				
8	王强	河南院		
9	朱辉志	河南院		
10	王志刚	正衡	15273206378	
11	王朝辉	正衡	13861204453	
12	王强	王强	15251966396	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				