

会 议 纪 要

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程



会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目会议室	会议时间
会议主持人	范龙、芮金连	

会议主题：安全、质量、进度、每周计划完成情况

上周施工情况：

- 一、220kV 线路送出工程：
 - 1、高速跨越手续办理；
 - 2、停电手续办理。
- 二、35kV 集电线路工程：
 - 1、D7、D9 绑筋支模基础浇筑；
 - 2、E2-E5 挂线、F7-F9 挂线、D1-D4 挂线完成；
 - 3、F3、F6 铁塔组片。
- 三、升压站
 - 1、生活区北侧大门安装；
 - 2、隔离围栏安装；
 - 3、站区南侧围墙内外素土摊平；
 - 4、展示区北侧素土摊平；
 - 5、防火墙钢爬梯焊制；
 - 6、站内通水；
 - 7、土建消缺；
 - 8、防火墙及防火封堵完成；
 - 9、电气尾工消缺。
- 四、对端间隔改造：
 - 1、电气安装；
 - 2、金具到场；

本次会议内容：

下周安全生产工作计划：

- 220kV 线路送出工程：高速跨越手续办理、停电手续办理资料报审。
- 35kV 集电线路工程：D7、D9 基础绑筋支模浇筑；基础回填；C7、E7、F1-F3、D6、D7、D9 铁塔组立；D1-D4 挂线；资料报审。。
- 升压站：
- 1、土建消缺；
- 电气工作：
- 1、电气尾工消缺。
 - 2、联调联试展开。
- 对端间隔改造：
- 1、电气安装。
- (1) 升压站土建电气消缺近几日完成；

- (2) 下周 35kV 线路除 F5、C8、C9 因协调未组塔完成，其余组塔均完成；
- (3) 35kV 下塔线，9 月 8 号开始施工；
- (4) 35kV 线路下塔线进汇集站施工需协调；

监理单位：

- (1) 升压站土建、电气消缺施工目前进度缓慢，要求加快进度；
- (2) 升压站 SVG 主变油坑电缆线穿管未遮盖，建议增加鹅卵石厚度；
- (3) 9 月 7 号下班前消缺单消缺项完成时间确定上报业主、监理；
- (4) 220kV 线路、35kV 线路标识、标牌要提前施工，尤其是 220kV 线路下周完成标识、标牌；
- (5) 9 月 18 号锁蛟变停电必须保证当天施工正常、通道畅通；
- (6) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患；
- (7) 加强隐蔽部位的质量管控；
- (8) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场；
- (9) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况。

三、建设单位

范龙：

- (1) 通道协调不属于不可抗力，不能因通道协调延误工期；
- (2) 35kV 线路每周要保证 10 级组塔进度；
- (3) 进度考核要加大考核力度；
- (4) 今后每天晚上 20 点在梨园沟项目部开碰头会，各单位必须派人参加；

王晓磊：

- (1) 9 月 25 号项目完成，按目前进度，相差较远；
- (2) 将按施工计划如实考核，并加大力度；
- (3) 220kV 扫尾工作尽快完成，220kV 线路一贯同将立即开始准备并网发电，不会有太多扫尾时间；

赵玉鹏：

- (1) 35kV 线路下周除 C8、F5 组塔全部；
- (2) 35kV 线路进光伏区、进升压站电缆头抓紧施工，已影响进度推进；
- (3) 线路施工不确定因素太多，具备施工条件要突击施工以免出现突发情况；
- (4) 升压站监控消缺下周完成；
- (5) 离锁蛟变停电时间接近，准必须充分，确保当日正常施工结束；
- (6) 升压站气体检查是必做项目，尽快安排检测；

于怀远：

- (1) 220kV 线路跨越准备要准备充分，跨 110kV 线路根据协调结果很可能与锁蛟停电时间一起，必须保证当日正常施工；
- (2) 做好安全、质量的管控工作。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.09.07

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	森源集团100MW光伏项目		
会议时间	2017.9.07		
会议地点	集团高压站项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	李公	森源	13939989052
2	王明	森源	
3	李中	森源	
4	张明	森源	13723723375
5	王红	正衡	15251966396
6	王红	正衡	13861204453
7	李丹	正衡	18162832028
8	庄玉	正衡	
9	常志	正衡	15273206378
10	张军	天津乾宇	
11	王红	河南	
12	张书	河南	
13	王红	河南	
14	王红	易通	
15	田红	天津乾宇	13213185322
16			
17			