

会 议 纪 要



工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室	会议时间	2017.09.14 上午
会议主持人	范龙、芮金连		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况: 一、220kV 线路送出工程: 1、高速跨越手续办理; 2、停电手续办理。 二、35kV 集电线路工程: 1、C5、D6、D7、D9 立塔; 2、C1-C5 挂线; 3、C1、D1、E1、D10、F9 下塔电缆。 三、升压站 1、进站大门消缺; 2、排水井消缺; 3、排水沟抹面; 4、水井消缺; 5、两楼钢爬梯消缺; 6、东大门轨道埋设; 7、东大门外道路消缺 8、其他土建消缺; 9、35KV 开关柜电缆链接; 10、其他电气消缺。 四、对端间隔改造: 1、电气安装完成; 2、电气调试;			
本次会议内容: 下周安全生产工作计划: 220kV 线路送出工程: 高速跨越手续办理、停电手续办理资料报审。 35kV 集电线路工程: C7、E7、C8、C10、C11、F1-F3、F6 铁塔组立; D4-D10 架线; 资料报审。 升压站: 1、土建消缺; 电气工作: 1、电气尾工消缺。 对端间隔改造: 1、电气调试。 (1) 220kV 线路清障工作 G2-G3 存在 3 棵梧桐树五天清点完成、G3-G4 二队			

和三队存在树木五天清点完成、G8-G9 沟渠边有树 7 日内清理完成、G16-17 有一处有树 7 日内清理完成、G19-G20 路边有树 7 日内清理完成；

- (2) 220kV 线路除 G9、G12、G21 协调未结束，其余均完成协调；
- (3) 220kV 跨高速手续已完成，9 月 15 号开始跨越架搭设，9 月 19 号封网；
- (4) 升压站开关柜施工 9 月 20 号完成；
- (5) 升压站 3 组绝缘油 9 月 15 号送检；
- (6) 升压站消缺项完成时间 9 月 14 号上报；
- (7) 监控杆接地材料已开始准备。

监理单位：

- (1) 升压站土建、电气消缺施工进度缓慢，要求加快进度；
- (2) 35kV 线路、220kV 线路标识标牌，尽快施工；
- (3) 35kV 组塔、架线施工安全有所松懈，安全施工必须注意；
- (4) 工程接近尾声，各单位资料员必须到现场，及时完善施工资料，顺利到达并网条件；
- (5) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安管理工作、加强现场的质量管理与安管理工作、杜绝安全质量隐患；
- (6) 加强隐蔽部位的质量管控；
- (7) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场；
- (8) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况。

三、建设单位

范龙：

- (1) 升压站消缺要 9 月 20 号前必须完成；
- (2) 220kV 停电跨越施工计划，业主、监理、总包都需派人负责；
- (3) 进度考核要加大力度。

王晓磊：

- (1) 9 月 17 号将会有高层领导参观团来参观，工作不能忽视；
- (2) 220kV 停电时间还未定下，能预先准备的工作先做，以免施工准备不充分；
- (3) 35kV 组塔、架线周计划与施工总计划脱节，要加快施工；
- (4) 升压站网络和 6 部电话尽快办理、安装。

赵玉鹏：

- (1) 35kV 线路 D10 下塔电缆施工后现场有大量施工垃圾未清理，电缆沟开挖多余土方未处理；
- (2) 35kV 未来施工以 C 线为主；
- (3) 跨高速封网时间定未 9 月 19 号，前期施工准备必须充分；
- (4) 9 月 16 号有参观团来参观，西侧大门 logo 必须修复完毕，场地清理必须到位。

于怀远：

- (1) 施工接近尾声，各项资料必须提早准备；
- (2) F8 与 14# 光伏区 35kV 送出线路接洽，预留光缆及时和设计联系；
- (3) 做好安全、质量的管控工作。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.09.14

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称			
森源南时梨园120MW光伏发电项目			
会议时间			
2017.9.14			
会议地点			
梨园120MW光伏发电项目会议室			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	张公	森源	15939989052
2	王曉磊	森源	
3	孙明辉	森源	
4	李怀远	森源	
5	杨子建	正衡	1525196396
6	王朝辉	正衡	13861204453
7	李小明	正衡	
8	李丹枫	正衡	18762832028
9	庄玉玺	正衡	
10	李志山	正衡	
11	张建新	天津光宇	
12	高万华	河南爱	
13	张书	-	
14	张军	天津光宇	
15	郭金才	中明	
16	傅月涛	易通	18503748586
17	田增亮	天津光宇	13213185322