

会 议 纪 要



工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室	会议时间	2017.09.28 上午
会议主持人	范龙、芮金连		
会议主题：安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况： 一、220kV 线路送出工程： 1、高速跨越封网； 2、停电手续办理。 二、35kV 集电线路工程： 1、D4-D10 架线完成； 2、C5-C8 架线牵引绳展放； 3、C9 组塔；C11 组片； 4、C11 下塔电缆沟开挖。 三、升压站 1、排水沟抹面完成； 2、护坡抹面消缺完成； 3、站区投光灯安装完成； 4、其他土建消缺； 5、35KV 开关柜电气一次消缺； 6、35KV 开关柜电气二次消缺； 7、其他电气消缺。 四、对端间隔改造： 1、电气调试；			
本次会议内容： 下周安全生产工作计划： 220kV 线路送出工程：停电手续办理、资料报审。 35kV 集电线路工程：C9、C10、C11、F5 铁塔组立；C5-C11、E5-F6 架线；资料报审。 升压站： 1、土建消缺； 2、电气消缺。 对端间隔改造： 1、电气调试。 (1) 网线近站路径以于设计确定，9 月 28 号会以联系单形式出简图。 (2) 消防器材经设计确认应由运维人员准备。 (3) 升压站 35kV 开关柜、SSVG 烟感设计时未提资，现设计与设备厂家联系			

中。

- (4) 升压站 35kV 开关柜空调安装近几日完成。
- (5) 监控杆、灯杆接地在与设计沟通。
- (6) 绝缘油、室内气体检测报告先发电子版。
- (7) 开关柜管母封堵在和厂家确认。
- (8) 35kV 线路下周主体完成，C 线 9 月 30 号组塔、放牵引绳完成。
- (9) 220kV 线路跨 110 线路到省环保厅，省环保厅不同意调换停电时间。
- (10) 220kV 线路 G9-G10 跨越架拆除协调完成，连拆带运 3 天完成。

监理单位：

- (1) 做好国庆、中秋双节期间安全施工、防火防盗工作，基坑安全围护、安全标识必须到位，现场管理人员必须手机保持通畅；
- (2) 220kV、35kV 线路清障、标识标牌、场地平整、接地电阻测试需尽快施工；
- (3) 升压站 OPGW 固定，尽快安排；
- (4) 升压站影响并网消缺项尽快处理；
- (5) 35kV 线路安全有所松懈，存在高空作业未带安全帽、安全带现象；
- (6) 35kV 线路确保 C 线尽快完成；
- (7) 升压站、220kV 线路、35kV 线路资料尽快完善与工程进度同步；
- (8) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患；
- (9) 加强隐蔽部位的质量管控；
- (10) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场；
- (11) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况。

三、建设单位

范龙：

- (1) 国庆、中秋双节期间，项目不允许放假；
- (2) 国庆前 35kV 线路 C 线组塔、牵引绳施工必须完成，逾期未完后果自负并将处罚贰拾万罚款；
- (3) 网线、电话线两天内必须完成；
- (4) 升压站剩余消缺项下通知单要求一周内必须完成

王晓磊：

- (1) 项目上出现安全问题直接出罚款单；
- (2) 国庆、中秋双节期间项目管理人员必须在场；

赵玉鹏：

- (1) 升压站剩余消缺进度缓慢，涉及设备厂家、设计部分尽快跟催；
- (2) 35kV 线路 C 线 30 号必须完成；

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	贵州龙源电力工程有限公司	发文时间	2017.09.28

会议签到表

会议名称	森源高时梨园100MW光伏发电项目		
会议时间	2017.9.28		
会议地点	梨园100MW光伏项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	范松	森源	15939989052
2	王晓磊	森源	13017675050
3	李松	森源	13733723375
4	李松	森源	
5	何海涛	易通	18503748586
6	吴爽	森源	18137499787
7	陈建新	光宇	13634889781
8	张松	河南	
9	李松	河南	
10	李丹枫	正衡	
11	庄玉强	正衡	
12	李松	正衡	
13	王朝辉	正衡	13861204453
14	苗玉强	正衡	15251966396
15			
16			
17			