

会议纪要



工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室	会议时间	2017.10.12 上午
会议主持人	范龙、芮金连		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况: 一、220kV 线路送出工程: 1、高速跨越封网; 2、停电手续办理。 二、35kV 集电线路工程: 1、C5-C8 架线; E7-F1-F4 架线; F5-E7 架线。 三、升压站 1、土建消缺; 2、材料采购; 3、资料报审; 4、其他电气消缺。 四、对端间隔改造: 1、电气调试;			
本次会议内容: 下周安全生产工作计划: 220kV 线路送出工程: 停电手续办理、资料报审。 35kV 集电线路工程: C9-C11、C9-D1、E5-E7、F4-F7 架线; 资料报审。 升压站: 1、土建消缺; 2、电气消缺。 对端间隔改造: 1、电气调试。 (1) 消防器材安放最迟 10 月 19 号完成。 (2) 开关柜烟感、监控涉及做暗线处理需厂家现场查看。 (3) 油池管道、蓄电池间防爆开关防爆插座材料 9 月 15 号前到场。 (4) 构架光缆固定 10 月 14 号前完成。 (5) 35kV 终转塔尾工处理 10 月 25 号前完成			
监理单位: (1) 220kV、35kV 线路清障、标识标牌、场地平整、接地电阻测试需尽快施工; (2) 升压站消防器材安放尽快完成, 站内消缺需厂家配合的尽快、尽早联系; (3) 35kV 线路涉及景区施工的线段抓紧完成; (4) 升压站、220kV 线路、35kV 线路资料尽快完善与工程进度同步;			

(5) 近期雨水多，施工安全必须注意，施工现场必须有安全员。安全帽、安全带佩戴必须规范；

(6) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患；

(7) 加强隐蔽部位的质量管控；

(8) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场；

(9) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况。

三、建设单位

(1) 施工安全必须注意尤其是线路的跨越架、基坑围护、基坑水土流失、施工车辆使用等安全问题；

(2) 质监站检查资料必须完善；

(3) 220 线路可以提前施工的工序提前施工。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.10.12

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	森源高对梨园项目		
会议时间	2017.10.12		
会议地点	升北路会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	于怀远	森源	
2	吴爽	森源	
3	王帅	易通	
4	刘金生	易通	
5	沈帅	河南院	
6	朱辉忠	河南院	
7			
8	郭合才	中州	
9	张瑞	中州	
10	张建新	光宇	
11	庄玉泉	正衡	
12	李丹枫	正衡	
13	苏小波	-- --	
14	王朝煌	正衡	13861204453
15	高玉通	"	15251966396
16			
17			