

会 议 纪 要



工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室	会议时间	2019/11/16
会议主持人	芮金连		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况: 一、220kV 线路送出工程: 1、停电手续办理 2、施工方案审核 3、通道协调 4、挖地锚坑 5、挂滑轮 6、放牵引绳 7、G23-G24 放线 8、架线施工准备 9、资料整理、报审 二、35kV 集电线路工程: 1、C11 电缆沟通道协调 2、资料整理、报审 三、升压站 1、资料整理、报审 2、35kV 开关柜烟感消缺 四、对端间隔改造: 1、电气调试 2、扩建间隔土建施工			
本次会议内容: 下周安全生产工作计划: 升压站: 1、电气消缺 2、联调联试 3、资料报审 220kV 线路送出工程: 1、G9-G10、G22-G23 封网 2、G8+1-G16、G19-G23 架线及附件安装 3、资料报审 35kV 集电线路工程: 1、C11 下塔电缆敷设			

2、资料报审

对端间隔改造：

- 1、扩建间隔施工
- 2、CT、PT 试验
- 3、联调联试

1、C11 电缆沟开挖因梨园沟村民阻工难以进行，目前主要工作在 220kV 跨越一事，跨越完成后加派人员完成。

监理单位：

(1) 220kV 送出线路跨越在 11 月 17 号开始，各施工面施工人员、管理人员都要统计形成明细表上报；

(2) 升压站连调准备工作应及时开展，各厂家、消缺人员都需及时进场；

(3) 35kV、220kV 线路接地电阻测试、标识标牌安放需尽快、同步进行；

(4) 资料涉及需整改、签字、盖章的 11 月 13 号前必须完成；

(5) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安管理工作、加强现场的质量管理与安管理工作、杜绝安全质量隐患；

(6) 加强隐蔽部位的质量管控；

(7) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场；

(8) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况。

三、建设单位

(1) 220kV 线路跨越安排今天要完成，11 月 17 号跨越各单位人员必须到场；

(2) 35kV 下塔电缆连接、220kV 线路与 35kV 线路接地电阻测试、220kV 线路与 35kV 线路标识标牌安放剩余施工时间不多要抓紧施工；

(3) 升压站设备台账录入需加快；

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.11.16

会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	森源高州梨园120MW光伏发电项目		
会议时间	2017.11.16		
会议地点	梨园120MW光伏电站会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王公	森源	15939989052
2	王晓磊	森源	13017675859
3	于怀远	森源	13137121567
4	王明华	森源	13733723375
5	王军	正源	15251966396
6	王朝辉	正源	13861204453
7	吴爽	森源	18137499787
8	王明华	正源	15039165499
9	张建新	光宇	18639889791
10			
11	朱辉忠	河南院	
12	王明华	河南院	
13	王明华	昌源	
14	吴大刚	昌源	
15	张军	天津光宇	
16			
17			
18			
19			