

安全会议纪要

编号: LY-ZH-JXMB8-004



工程名称: 河北景县中凯橡胶分布式光伏电站项目

签发:

会议地点	施工方办公室	会议时间	2017. 4. 20
会议主持人	纪现壮		

会议主题: 关于现场安全事宜

上次会议问题落实情况:

1. 施工现场爬梯以及临边等危险源必须拉起警戒线及警示标牌已落实
2. 工人三级教育已进行
3. 施工前期资料因项目名称未确定暂未落实
4. 消防器材暂未落实

本次会议内容:

一、施工场地一般安全技术措施

电站施工现场是施工人员从事生产活动的场所, 电站施工现场不仅极为复杂, 而且不断变化, 给安全施工带来不少困难, 为了保证安全生产必须依靠科学的安全管理, 采用相应安全技术措施要求如下:

- 1、工程开工前必须编制施工组织设计、应急预案、施工方案以及具体的安全细则, 并进行安全交底。
- 2、施工现场应建立一定专职安全机构, 安全员进行统一管理, 凡土建、安装、吊装等在同一现场施工必须加强领导, 要采取专项安全防护措施。所有进场人员必须进行三级安全教育, 必须通过三级安全教育考试合格后方可上岗, 所有现场施工人员必须投保险, 施工现场按照实际情况放置标识牌、警示牌、警戒线、消防器材等安全措施。
- 3、施工现场的各种工器具、设备、构件、材料等堆放布置整齐, 保证现场整洁文明、符合安全生产



要求。

- 4、施工现场应设置临时栅栏、围墙等禁止非施工人员进入现场，入口处应设有门卫以及“五牌一图”，施工所有的沟、坑道等要有围栏、标识牌和警示牌。
- 5、厂房上施工要做临边保护，女儿墙不足 1.2 米的搭设防护栏杆，上杆离防护面 1.2 米，下杆离防护面 0.6 米，竖杆间距不大于 2 米，防护钢管均用 40 厘米长的红白相间油漆粉刷，厂房采光带临边防护必须搭设临边保护上杆离防护面 1.2 米，下杆 0.6 米，竖杆不大于 2 米，栏杆上要挂安全标牌。
- 6、当基坑深度超过 1.5 米时必须在周边搭设 1.2 米高防护栏杆，上杆离防护面 1.2 米，下杆离防护面 0.6 米，竖杆间距不大于 2 米，并挂安全网。安全网要结实美观、整齐一致，防护钢管均用 40 厘米长的红白相间油漆粉刷。
- 7、厂房上施工必须搭设安全通道、安全楼梯等。
- 8、吊装作业一定要按照安全规范进行操作，吊装作业时应确定指挥人员，指挥人员应佩戴醒目标志，按规范佩戴安全帽。指挥人员要清楚吊装方案和指挥信号，按规定负荷进行吊装，严禁超负荷运行。吊装前检查吊钩放松装置、检查钢丝绳等吊具无损伤。具备安全使用规定方可吊装，吊装材料设备应进行捆绑、紧固吊挂要牢靠，吊车周围设置警戒线，严禁吊车下面站人。
- 9、施工现场的电源、水源、火源等都要有专人负责，配电房要有专人负责，配电箱要严格按照三级配电二级保护，一扣、一闸、一漏、一箱配电原则安装。
- 10、施工现场要设置消防设施，备有足够有效的灭火器材。
- 11、现场认真执行安全值日制，值日人员应尽职尽责，监督检查现场所有人执行安全生产规章制度。

二、建筑施工“十项安全措施”

- 1、必须严格按照规定使用安全“三宝”
- 2、机械设备防护装置一定要齐全有效。
- 3、吊车等起重设备必须有限位保险装置，不准“带病”作业，不准超员作业，不准在运转中维护保养。
- 4、架设电线线路必须符合当地电业局的规定，电气设备必须全部接零。
- 5、电动机械和电动手持工具要设置漏电保护装置。
- 6、脚手架材料及脚手架的搭设必须符合规范要求。
- 7、各种缆风绳及其装置必须符合规定要求。

- 8、在建筑工程的“四口”必须用栏杆或盖板等加以保护。
- 9、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入现场施工，高处作业不准穿硬底鞋或带钉易滑的鞋靴。
- 10、施工现场的陡坎等危险地区应设置警戒标志，夜间应挂红灯示警

三、施工现场的管理：

为加强施工安全管理加强安全工作，落实防盗防破坏措施。落实施工现场人员驻地的防火措施，落实安全无伤亡措施，同时我监理项目部对各施工现场进行安全检查

- 1、进入施工现场人员必须挂牌上岗，注明工种，无牌人员不得进入施工现场。
- 2、进入施工现场必须佩戴安全帽，没有佩戴安全帽人员严禁进入施工现场。
- 3、屋面作业人员严禁跑动，严禁高空抛物。
- 4、严禁酒后施工，严禁在施工现场抽烟，按规定着装。
- 5、专业工种人员持证上岗，证件必须在有效期内方可上岗操作。
- 6、施工现场临时用电必须按照规范标准执行。
- 7、防火措施、防火器材一定要按照规范标准执行。
- 8、建筑施工“三宝、四口、五临边”的安全防护措施，必须按照国家标准安装防护。

主送单位	河北能源工程设计有限公司河北景县中凯橡胶分布式光伏电站项目部		
抄送单位	景县乐光光伏能源科技有限公司河北景县中凯橡胶分布式光伏电站项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司河北景县中凯橡胶分布式光伏电站项目部	发文时间	2017年4月20日

附件：签到表

不占主题会议签到表

