

会 议 纪 要

工程名称: 丰县光伏电站配容比优化改造项目

编号: JXMB—003

会议地点	丰县现场会议室	会议时间	2017. 3. 29
会议主持人	张方荣		
会议主题: 现场施工安全、质量、进度			
上次会议问题落实情况: 第二次例会中存在的问题都以整改			
本次会议内容: 高月锁: 1、确认关于电站周围伐树的事宜、土地赔偿、控制室装修等事宜。 2、确认设计院本次扩容发项目的设计变更及三个签证单内的材料及工作量。 3、有关汇流箱缺陷(扩容前)的整改, 已经联系山东奥泰汇流箱厂家进行处理。 4、现场施工必须要安全第一, 禁止违章施工。 陶迅杰: 1、平行施工时要确保现场施工人员安全及设备使用情况, 控制好工程质量。 2、3月28日重新调整进度计划表, 计划4月4日完成1—10区增容部分。 毛永跃: 1、关于后期调试工作, 要及时联系厂家人员进行调试。 2、为确保4月4日顺利完工, 现场施工进度要加快, 适当增加施工人员。 张方荣: 1、现场支架、组件、接线施工中有不符合设计要求的, 你施工单位要及时整改。 2、我方将按照监理合同, 履行监理义务。 3、各个施工工序都必须按照图纸设计施工。 吉海平: 1、施工单位及时上报各个施工工序的资料。 2、要加强现场施工人员的安全管理情况。			



代仁理：1、每周组织现场人员进行安全学习。
2、目前还需协调的还有电站南面 120 棵树的伐树事宜。

罗斌：1、施工各项报审工作都在继续。
2、目前所有施工所需材料都已到场，相关材料整理完毕。

主送单位	江苏启安建设集团有限公司		
抄送单位	丰县苏新新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.3.29

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

丰县扩容项目
监理项目部



丰县扩容项目会议签到表

[illegible]