


第五次工程例会会议纪要

编号: GFDZJBM09-SL-05

签发: 

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目

会议地点	施工现 3 场会议室	会议时间	2017 年 4 月 12 日
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司：唐龙飞		
会议主题：关于工程施工进度、安全、材料等相关事宜。			
上次会议问题落实情况：现场施工资料、材料未进场。			
本次会议内容：			
一、业主方王经理：			
1、施工方现场车辆放置、人员进出厂区等事宜应遵守厂方规章制度；			
2、针对格士高地面下沉等事项如在施工过程中发现任何问题，要求施工方立即上报；			
3、格士高屋顶漏水不宜进行大范围施工；			
4、箱变基础 4 月 13 日出图。			
二、施工方汪经理：			
1、A3、B3、C3、D3 厂房总计 15000 个夹具，预计 4 月 13 日到货；			
2、施工车辆进出厂区应减速慢行；			
3、格士高厂房屋顶漏水、地面下沉等事宜希望业主方重视；			
4、希望业主方提供双李、格士高厂区地下管网示意图。			
三、施工方徐工：			
1、箱变设备尺寸希望业主沟通协调。			
四、双李左工（施工方）：			
1、希望总包领导解决工人保险事宜；			
2、A3、B3、C3、D3 厂房处于放线阶段。			
五、格士高张工（施工方）：			
1、B、D 厂房处于放线阶段。			
六、晟天（加固）常工：			

1、A1、C1、B1、A2 全部完工，D2、B1 等厂房施工预计 5 日内全部完工：

七、监理唐工：

- 1、要求五洋电力施工方积极为施工人员购置相关保险；
- 2、关于现场安全事宜要求施工方重视；
- 3、要求施工方立即完善并上报相关资料，做好现场工序报验工作；
- 4、现场施工及相关试验应符合相关要求。

主送单位	五洋电力建设股份有限公司 山东晟天钢构有限公司		
抄送单位	广平县永盛光伏能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 4 月 12 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。