

## 第六次工程例会会议纪要

编号: GFDZJBM09-SI-06

签发: 

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 施工现场会议室                    | 会议时间 | 2017 年 4 月 19 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 常州正衡电力工程监理有限公司: 唐龙飞        |      |                 |
| 会议主题: 关于工程施工进度、安全、材料等相关事宜。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |      |                 |
| 上次会议问题落实情况: 部分施工材料已进场。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |      |                 |
| <p>本次会议内容:</p> <p>一、五洋电力汪经理:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我方积极响应业主、监理要求, 对施工爬梯进行加固整改;</li> <li>2、8-11 号厂房夹具安装基本完成;</li> <li>3、预计剩余夹具 4 月 24 日进场。</li> </ol> <p>二、五洋电力夏工:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我方定期组织安安培训, 召开安全例会。</li> </ol> <p>三、双李施工方王工:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、夹具安装 15000 个; 导轨安装 8、9、10 号厂房各完成 1/3, 预计 2 日内完成。</li> <li>2、彩钢瓦破损 4 月 20 日恢复;</li> <li>3、11 号厂房彩钢瓦部分高低不平。</li> </ol> <p>四、双李加固常工:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我方定当做好加固消缺工作;</li> </ol> <p>五、监理唐工:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、组件等材料要求五洋电力尽快到货;</li> <li>2、要求五洋电力周报等施工资料立即上报;</li> <li>3、要求施工方做好安全、技术交底;</li> <li>4、爬梯、厂房做好安全防护工作。</li> </ol> |                            |      |                 |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 五洋电力建设股份有限公司<br>山东晟天钢构有限公司 |      |                 |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 广平县永盛光伏能源有限公司              |      |                 |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 常州正衡电力工程监理有限公司             | 发文时间 | 2017 年 4 月 19 日 |

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

附件：

## 会议签到表

[illegible]