

GFDZJBM09: 会议纪要

第七次工程例会会议纪要



工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目

会议地点	施工现场会议室	会议时间	2017 年 4 月 26 日
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司：唐龙飞		
会议主题：关于工程施工进度、安全、材料等相关事宜。			
上次会议问题落实情况：现场施工材料进场不及时。			
本次会议内容：			
一、五洋电力汪经理：			
1、4 月 25 日夹具进场 13000 个，预计 4 月 27 日剩余材料陆续进场；			
2、格士高材料预计 5 月 2 日到场；			
3、部分厂房夹具安装不能按图施工，希望予以解决。			
二、施工方王工（双李）：			
1、5 月 20 日前箱变土建施工（含保养）完成；			
2、我方工人未戴安全帽，一经发现自罚 500 元；			
3、目前已到场材料只能维持 3 天施工，故希望五洋电力总包材料尽快进场。			
三、施工方程工（格士高）：			
1、希望五洋电力总包施工材料尽快进场；			
2、格士高厂房爬梯搭设已完成，剩余 E 厂房未进行放线。			
四、业主王经理：			
1、关于部分厂房夹具安装事宜，我方已作出明确回复；			
2、格士高剩余图纸 5 月 1 日前出图；			
3、现场因施工原因对双李家具厂造成的损失，由五洋电力直接负责。			
五、监理唐工：			
1、要求施工方针对现场施工情况上报专项施工方案；			
2、要求施工方资料及时上报，各工序做好报验工作；			
3、现场混凝土等材料、设备必须出具第三方检测报告；			

4、针对施工现场质量、安全等事宜要求施工方做好自检工作；

5、要求五洋电力施工方立即上报材料到货计划，现场资料员等人员立即进场。

主送单位	五洋电力建设股份有限公司		
抄送单位	广平县水盛光伏能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年4月26日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附件：

会议签到表

[illegible]