


GFDZJBM09: 会议纪要

第十一次工程例会会议纪要

编号: GFDZJBM09-SL-11

签发: 

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目

会议地点	施工现场会议室	会议时间	2017 年 5 月 24 日
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司：唐龙飞		
会议主题：关于施工进度、安全、材料到货情况等相关事宜。			
上次会议问题落实情况：组件未及时进场，现场施工进度迟滞。			
本次会议内容：			
一、五洋（施工方）汪经理：			
1、双李组件 6 月 1 日前全部到货；			
2、格士高组件 6 月 4 日前大批量到货，导轨预计本周五全部到货；			
3、双李高、低压电缆 5 月 28 日发货，箱变 6 月 3 日发货；			
4、施工辅材立即采购。			
二、五洋（施工方）徐工：			
1、格士高螺栓打胶已全部进行检查，			
2、格士高 1、2、3 号箱变基础梁板浇筑完成，5 月 31 日前箱变基础全部完成；			
三、五洋（施工方）夏工：			
1、我方定当做好各工序交叉施工工作，确保工程顺利并网。			
四、五洋（施工方）宋工：			
1、施工前期资料 5 月 30 日前全部完成。			
五、施工方（双李）王工：			
1、5 月 25 日 8、9、10 号厂房组件安装全部结束；			
2、桥架 5 月 28 日到货；			
3、希望五洋电力领导相关材料及时进场。			
六、施工方（格士高）程工：			
1、桥架近日到货；			
2、希望五洋电力领导相关材料尽快进场。			
七、五洋电力高总：			
1、各工序施工我方做好专工、专人、专检工作；			
2、要求现场做好安全防护工作；			

3、施工过程中做好防暑降温工作，适当调整施工上下班时间；

4、设备、材料我方已派人员进行督促，确保工程如期并网。

八、五洋电力姚工：

1、材料 6 月 10 日前集中供货，各施工班组做好相关工作；

2、我方应做好各工序交叉作业报验工作；

3、格士高组件 6 月 12 日前全部供货完毕；

4、6 月 20 日前完成厂区内所有施工作业，并出具相关实验报告。

九、业主王经理：

1、要求施工方做好双李、格士高质量安全整改工作，必要时我方将作出相关罚款；

2、关于彩钢瓦因施工原因表面需刷漆部分，要求立即整改；

3、要求项目管理人员各司其职，做好相关工作；

4、现场施工垃圾应及时清理；

5、要求施工单位做好施工管理工作，并遵守厂方规章制度；

6、确保双李、格士高项目 6 月 30 日前顺利并网。

十、监理（格士高）周工：

1、要求施工单位针对格士高夹具螺栓未拧紧、结构胶漏打等相关事宜立即整改；

2、要求施工单位做好现场安全防护工作。

十一、监理唐工：

1、要求施工方上报材料到货计划，施工材料尽快到货；

2、要求施工方现场货物吊运等施工做好安全防护工作；

3、要求施工方做好防暑降温工作，禁止施工人员非施工原因在厂内长期逗留；

4、农收将近，做好工人安置工作；

5、要求施工方严把质量关，施工过程中存在的夹具螺栓松动等现象，要求施工方立即整改；

6、要求施工方做好设备、材料等相关资料上报工作。

主送单位	五洋电力建设股份有限公司		
抄送单位	广平县永盛光伏能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 5 月 24 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师 签发后下发。

12

22 李永平

2017.5.20

3882451582

5605122376