

第十三次工程例会会议纪要

编号: GFDZJBM09-SL-13

签发: 

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目

会议地点	施工现场会议室	会议时间	2017 年 6 月 7 日
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司：唐龙飞		
会议主题：关于施工进度，质量、安全及材料到货情况等相关事宜。			
上次会议问题落实情况：上次会议问题以基本落实。			
本次会议内容：			
一、施工方(五洋电力)汪经理： 1、双李组件今日发货两车，已按原定发货计划进行，格士高组件按原计划 6 月 15 日发完； 2、我方箱变 6 月 10 日发货 3 台双李项目，6 月 13 日发货 3 台（含一台格士高项目），6 月 15 日发货 5 台格士高项目； 3、我方后期实验人员双李 6 月 13 日进场，格士高 6 月 15 日进场； 4、我方保证双李、格士高项目在 6.30 如期并网。 二、施工方（开关站）院工： 1、我方二次设备 6 月 8 日到货； 2、SVG 设备 6 月 15 日到货； 3、开关站电缆 6 月 9 日号进场。 三、业主王经理： 1、要求施工单位及时做好各项施工汇报； 2、要求五洋电力安排后期实验人员及时进场； 3、项目部禁止临时用电及随意插接电线； 4、要求五洋电力严格把控质量关口； 5、要求五洋电力及时提供设备材料发货计划； 6、要求施工单位现场划伤组件禁止安装。 四、监理周工： 1、要求施工现场材料吊装时，做好安全防护工作； 2、要求五洋电力做好组件搬运及安装技术交底； 3、要求施工单位屋顶、厂区内施工垃圾及时整理并清除；			

4、要求五洋电力各工序做好自检工作，严把质量关。

五、监理唐工：

- 1、要求五洋电力上报箱变到货时间；
- 2、要求五洋电力增加现场作业人员，保证如期并网；
- 3、要求五洋电力及时做好设备交接试验，耐压、电缆绝缘层测试，接地测试等试验工作，并保证各项试验的真实、有效性。
- 4、屋顶组件人工搬运存在安全隐患；
- 5、屋顶采光带你方未做安全防护，存在安全隐患；
- 6、要求五洋电力组件背板接线头存在雨水浸泡现象做好防护措施；



主送单位	五洋电力建设股份有限公司		
抄送单位	广平县永盛光伏能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年6月7日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师 签发后下发