

会 议 纪 要

工程名称: 南网能源南京中建化 T. 8.5MWp 光伏项目


编号: JXMB—001

会议地点	现场会议室	会议时间	2017. 5. 3 星期三
会议主持人	吉海平		
会议主题:			
开工前的准备工作			
会议内容:			
业主单位: 1、要求我监理单位做好每周的日报、周报、会议纪要等资料以电子档形式发送; 2、对现场施工情况, 要求我监理单位严格把控各工序施工质量; 3、要做好施工人员的安全交底工作; 4、监理单位要把前期资料准备齐全。			
施工单位: 1、支架预计 5 月 4 日进场第一批, 数量未定; 2、我施工单位目前正在进行随开工前期的各项资料做准备; 3、及时上报各项材料进场情况, 让监理单位报验; 4、施工人员估计这两天进场, 我施工单位会及时做好相关人员的安全交底工作;			
监理单位: 1、做好进场施工人员的安全交底工作; 2、所有施工工序都必须按图设计施工; 3、施工单位做好开工前的各项准备资料, 上报我监理单位进行报验; 4、进入施工现场必须佩戴安全帽等安全防护措施; 5、危险源要树立明显的标识牌; 6、禁止施工人员违章作业; 7、施工单位要及时上报进场材料的资料, 由我单位进行报验; 8、定于每周五开监理例会、安全会议, 周三进行安全检查; 9、要求施工单位做一份施工计划、进度计划、日报和周报; 10、上下爬梯时要注意安全;			



主送单位	江苏省矿业工程集团有限公司		
抄送单位	南京天德新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.5.3

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

日期: 5.2

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建