

会 议 纪 要

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB—002

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.5.12 星期五
会议主持人	吉海平		
会议主题: 施工中安全、质量、及进度			
会议内容: 业主单位: 1、所有施工材料要按时进场, 不能影响施工进度。 2、厂房施工通道要尽快搭建完成, 材料吊装区要搭建好平台, 屋面材料不允许堆积的太多。 3、5月15日进行安全检查, 对存在安全隐患的部位, 及采取相应手段, 施工项目部引起重视。 4、所有施工人员都要做好安全技术交底工作。 5、临时爬梯需要进行加固, 并且与本周日之前上报脚手架相关材料资质。 6、禁止施工人员在屋面上奔跑或跳跃。 7、上下班时施工人员必须按施工通道上下, 禁止走非施工通道。 施工单位: 1、我单位将于本周日完成对施工人员资质及材料的报审。 2、现场对各需要警示的区域将进行拉警戒线, 设置明显的标识牌。 3、脚手架资质及材料于周日上报监理单位进行报验。 4、对现场施工人员出现不戴安全帽的情况第一次罚款 1000 元, 第二次将被辞退。 5、我单位将从下周开始做出总施工进度计划及每天的施工情况。 6、各工序完成后不允许擅自到下一工序去施工。			



监理单位:

- 1、要求施工单位把下周必须把施工总进度计划做出来，每天的工作量按日报格式做出来发送给监理项目部。
- 2、按时把每次进场的施工材料，报审的材料及时上报监理项目部。
- 3、1期临时爬梯需要进行加固，并且你单位作出相关方案，对问题进行整改。
- 4、1、2、3期屋面临时通道在本周日前必须做好。
- 5、每天施工前各班组都要做好施工安全技术交底工作，并留相关影视照片。
- 6、各班组施工人员必须要知道所做工序的内容，对未参与培训或教育的施工人员禁止进场施工。
- 7、临时用电、吊装等都要有方案，相关材料及资质要上报监理项目部进行报验。
- 8、现场所有施工工序都要严格按照图纸设计施工。
- 9、各工序施工完成完成后自检合格后上报我监理单位验收。
- 10、下发的通知单必须在规定时间内回复，不得拖延。

主送单位	江苏省矿业工程集团有限公司		
抄送单位	南京天穗新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.5.12

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

日期: 2017.5.12

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建