

会议纪要

工程名称: 南网能源南京中建五洲 8.5MWp 光伏项目		编号: JXMB—003	
会议地点	现场会议室	会议时间	2017. 5. 19 星期五
会议主持人	吉海平		
<p>会议主题:</p> <p style="text-align: center;">施工中安全、质量、及进度</p>			
<p>会议内容:</p> <p>业主单位:</p> <p>梁刚</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、计划组件到场时间在六月初 2、施工单位要尽快完成对接入的工作情况，设备要及时到场。 3、吊装机械配备要齐全，禁止违章作业。 4、你施工单位尽快安排第三方人员，做好关于夹具的拉拔试验情况。 5、做好施工现场人员安全情况，严格把控现场的施工质量。 <p>施工单位:</p> <p>潘小雷</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、目前主要施工是 1、2、3 期屋面定位放线及夹具安装 2、做好每天的施工进度情况，上报监理项目部。 3、我施工单位将认真做好加强现场施工人员每天的施工安全技术交底工作。 4、关于材料送检工作，先取样留存，然后一次送检。 <p>苏金勇</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、部分区域存在实际与图纸设计不相符，无法施工。 2、图纸相关尺寸没有标注，对施工造成影响。 3、1 期计划 5 月 20 日将把 1 号厂房屋面的夹具安装完成。 			



由 扫描全能王 扫描创建

李亚辉

- 1、做好每天的施工质量及施工进度的统计。
- 2、加强现场施工人员的施工技术交底工作，认真完成每项施工工序。

监理单位：

吉海平

- 1、你施工单位做好每月的施工进度计划，每天完成施工量的统计，整理后上报监理项目部。
- 2、目前未上报的资料你施工单位要尽快上报监理项目部。
- 3、对1期屋面存在挡光、空余面积比较大的一部分你施工单位要及时联系设计院进行沟通，避免对施工进度造成影响。
- 4、所有上下班施工人员都要在临时通道行走，不允许在临时通道以外行走。
- 5、做好第三方材料送检及检测报告的相关证明材料。
- 6、施工人员现场施工眼佩戴好安全帽、穿戴好反光服。
- 7、材料吊装你施工单位必须要做好现场管理情况，配备要齐全。
- 8、各班组施工前都必须做好安全交底工作：“安全第一，质量第一”。

主送单位	江苏省矿业工程集团有限公司		
抄送单位	南京永泰新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.5.19

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

(16)
监理项目部



由 扫描全能王 扫描创建

南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

日期: 2017.5.19

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建