

会 议 纪 要

工程名称: 南网能源南京中建五洲 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB-004

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.5.26 星期五
会议主持人	吉海平		
会议主题: 现场施工存在的问题: 安全、质量和资料的报验			
会议内容: 业主单位: 梁刚 1、要求施工单位施工进度计划及施工情况在 5 月 27 日上报。 2、关于屋面夹具的拉拔试验必须现场进行测试。 3、屋面部分采光棚警戒绳未设置好, 你施工单位尽快做好该项工作。 4、对现场还未做好施工临时通道的位置, 及时进行铺设。 5、导轨中的铝粉要清理干净, 已吊装到屋面的导轨在安装时屋面有铝粉的地方, 你施工单位要及时清理。 6、由目前现场存在的问题设由计院要出一份实际情况的报告发送到我单位。 施工单位: 李亚辉 1、三期 3 个屋顶夹具已经全部安装完成; 围栏安装完成。 2、目前正在对三期 1#屋顶导轨安装。 3、因之前图纸原因, 三期 3#屋顶已安装完成有 1 万多夹具需要重新整改。 邓同超 1、一期屋顶围栏安装完成; 二期成品工段屋顶围栏安装完成, 二期下料工段屋顶围栏安装完成。			



- 2、一期厂房屋顶夹具安装完成，二期成品工段屋顶散料夹具安装完成 50%，二期下料工段夹具安装完成 20%。
- 3、目前一、二期施工临时通道铺设完成 400 米。
- 4、临时爬梯搭建完成一部。

潘小雷

- 1、做好每周的施工进度计划、日报的统计。
- 2、我施工单位将加强现场施工人员的安全技术交底工作，严把质量关。
- 3、及时上报各项资料到监理项目部报验。

监理单位：

吉海平

- 1、现场个别施工人员因为天气热的原因，上班不系衣服扣子，希望你施工单位加强现场施工人员的管理，以后施工禁止出现这种情况。
- 2、因之前是图纸的问题，对施工造成一定的影响，1、3 期两个厂房的夹具需要重新整改，你施工单位尽快完成需要整改的部分。
- 3、施工现场需要铺设临时通道的地方，尽快完成铺设。
- 4、我监理单位将严格按照监理合同，履行监理义务。
- 5、需要你施工单位上报的进场材料的资料及工序资料，请及时上报监理项目部。

设计单位：

张凯

- 1、希望施工单位尽快确定现场箱变的位置。
- 2、因中建公司提供场区的图纸与实际存在不符，影响到出图。
- 3、现场桥架的布置，必须先要把主干道确定好。

主送单位	江苏省矿业工程集团有限公司		
抄送单位	南京天穗新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 5. 26

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

(16)
监理项目部



由 扫描全能王 扫描创建

南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建五洲光伏项目

日期: 2017.5.26

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建