

会议 纪 要

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB—006

会议地点	现场会议室	会议时间	2017. 6. 9 星期五
会议主持人	吉海平		

会议主题:

现场安全、质量、进度等问题及材料资质报验

会议内容:

施工单位:

邓同超

- 1、目前 2 期 1#、2#厂房屋面的材料安装已经完成了 60%。
- 2、今天进场 400 支 2 米的导轨，预计施工两天。
- 3、1 期要整改的夹具，有一份整改单需要让总包单位和监理单位确认。
- 4、剩余材料的补货及后续材料的进场时间。

李亚辉

- 1、目前现有的夹具、导轨都已安装完成，完成总量 95%。
- 2、气楼增容的夹具、导轨未到。
- 3、昨天下午对所有夹具、导轨进行自检加固。
- 4、由于图纸未到原因，目前施工需要进场的接地扁铁、水管等材料无法采购。
- 5、目前已有材料都已安装完成，我施工队暂停施工，希望总包方及时进场材料。

监理单位:

吉海平

- 1、因前几天刮风原因，导致在采光棚周围的安全警戒线被割断，你施工单位尽快做好这方面的工作。
- 2、对已经完成安装的工序，你总包单位及施工班组认真进行质量检查，自检合格后上报我监理项目部验收。



由 扫描全能王 扫描创建

- 3、关于现场施工进度，由于图纸、材料等原因目前已经影响到施工的进度，希望你总包单位尽快落实相关问题。
- 4、已安装完成的工序资料，你总包单位尽快上报监理部进行报验。
- 5、我监理单位巡视现场时，发现屋面个别区域的垃圾清理不及时，希望你施工单位要引起注意，对留有垃圾的区域及时进行清理。
- 6、为确保夏季现场高温天气施工，对现场施工人员的安全健康、你施工单位现场必须要做好相应的安全措施。

主送单位	江苏省矿业工程集团有限公司		
抄送单位	南京天地新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.6.9

注 会议纪要由监理项目部起草，16 经总监理工程师签发后下发。

监理项目部



由 扫描全能王 扫描创建

南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

日期: 2017.6.9

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建